



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC: JO2/110/21.02.1991
Capital vărsat / subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR



tel: +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 981
apacanat@caarad.ro
www.caarad.ro
program: între 8:00 - 16:00

ROMÂNIA
UAT ORAȘUL CURTICI

Nr. 18868 / 03.07.2023

Primar Oraș Curtici
Ban Bogdan



COMPANIA DE APĂ ARAD SA
MUNICIPIUL ARAD, JUDEȚUL ARAD,
Str. SABIN DRAGOI Nr.2-4

Nr. 14489 03 Iul 2023

Director General
Borha Vasile-Gheorghe



Proces verbal de predare – primire în administrare și exploatare încheiat azi 03.07.2023

Între

1. UAT Orasul Curtici, județul Arad – cu sediul în Curtici strada Primariei Nr 47 județul Arad, reprezentată prin domnul Ban Bogdan Primar al Orașului Curtici , județul Arad, în calitate de predător și autoritate delegantă,

și

2. Compania de Apă SA Arad - cu sediul în Mun. Arad, str. SABIN DRĂGOI Nr. 2-4, reprezentată legal prin ing. Borha Vasile-Gheorghe Director General în calitate de primitor, având C.U.I.: R-1683483 și Nr. R.C.: JO2/110/21.02.1991, în calitate de primitor și operator, au convenit la încheierea prezentului,

Proces verbal de predare–primire
în administrare și exploatare

Art. 1 În conformitate cu:

- prevederile HCL al Orașului Curtici **262-263/22.12.2022** referitoare la darea în administrare și exploatare a bunurilor aparținând sistemului de apă și canalizare al Orașului Curtici către Compania de Apă Arad S.A.,
- Dispozițiile Codului Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009
- prevederile Legii nr.82/1991 a contabilitatii, republicata



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC: J02/110/21 02 1991
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR



tel: +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 981
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

- prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare;
- prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice;
- Regulamentul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare aprobat prin Hotărârea nr. 10/2018 a ADIACJA și modificat prin Hotărârea nr. 4/2023 a aceleiași autorități;
- prevederile Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului public de Alimentare cu apă și de canalizare, nr.648/2009 astfel cum a fost modificat prin cele 18 acte adiționale.

Art. 2 Reprezentanții UAT Orașul Curtici, membru în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare județul Arad, și cei ai operatorului regional Compania de Apă Arad S.A., au procedat la predarea – primirea bunurilor, respectiv rețea apă și canalizare, prevăzute în anexele 1, 2, 3, 4, 5 la prezentul proces verbal de predare primire.

Art. 3 Operațiunea de predare - primire a fost efectuată pe bază de inventariere faptică de către comisia numită prin Dispoziția nr 03.07.2023 a Directorului General al Companiei de Apă Arad S.A. și de către comisia numită prin Dispoziția Primarului Orașului Curtici nr. 629-630//27.12.2022, datele rezultate fiind consemnate în anexele la prezentul protocol, astfel:

- a) Anexa nr. 1 -Mijloace fixe – Rețea Apa - **286.800,79** - valoare de inventar **Ron**
- b) Anexa nr. 2- Mijloace fixe- Rețea Canal - **436.068,90** - valoare de inventar **Ron**
- c) Anexa nr. 3- Mijloace fixe- Bransamente -**89.319,42** -valoare de inventar **Ron**
- d) Anexa nr. 4- Mijloace fixe- Racorduri -**75.499,80** - valoare de inventar **Ron**
- e) Anexa nr. 5- Mijloace fixe- Contor Apa - **8.417,49** - valoare de inventar **Ron**

Valoare totală de inventar a mijloacelor fixe – **896.106,40 Ron**

Art. 4 Compania de Apă Arad S.A. va asigura administrarea și exploatarea sistemului de apă și canalizare începând cu data de 03.07.2023 în limitele legii și ale actului de delegare a gestiunii serviciului.

Art.5 În termen de 6 luni de la semnarea Procesului verbal de predare primire, Predatorul se obliga să finalizeze predarea integrală a Cartii Tehnice a Construcției: inclusiv As Built (planșe post execuție) către Primitor,

Art. 6 Compania de Apă Arad S.A. este obligată să mențină destinația imobilelor și a mijloacelor fixe preluate cu data de 03.07.2023 pentru desfășurarea activităților specifice serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, exploatarea și întreținerea acestora în conformitate cu standardele actuale privind calitatea apei. Totodată se va proceda la remedierea de îndată a avariilor apărute în sistem, în conformitate cu prevederile Legii 241/2006 republicată și actualizată și ale Regulamentului consolidat al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare din județul Arad, pentru întreaga arie a delegării, aprobat prin Hotărârea AGA nr. 10/2018.



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC: J02/110/21.02.1991

Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei

IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR



tel: +40 257 270 849

+40 257 270 843

fax: +40 257 270 981

apacanal@caarad.ro

www.caarad.ro

program între 8:00 - 16:00

Art. 7 La data de 03.07.2023 UAT Orașul Curtici, certifică faptul că nu există obligații restante înregistrate față de bugetul statului, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, șomaj și alte datorii față de buget precum și față de terți, pentru sistemele publice ce se predau.

Art. 8 Starea tehnică a bunurilor preluate prin Anexele 1,2,3,4,5 din prezentul protocol este bună și funcțională, iar în cazul returnării bunurilor care sunt parte componentă a contractului, aceasta se va realiza în condiții similare cu uzura normală.

Art. 9 Compania de Apă Arad SA va încheia contracte de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare cu persoanele care dețin cu orice titlu legal imobile cu bransament propriu pe străzile din Orașul Curtici, ce sunt preluate în operare odată cu semnarea prezentului proces - verbal, cu respectarea prevederilor Legii 241/2006 republicată și actualizată și ale Regulamentului consolidat al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare din județul Arad, pentru întreaga arie a delegării, aprobat prin Hotărârea AGA nr. 10/2018. UAT Orașul Curtici se angajează să pună la dispoziția operatorului toate datele și informațiile necesare privind deținătorii cu orice titlu legal a imobilelor cu bransament propriu de pe străzile din Orașul Curtici, ce sunt vizate de prezentul proces - verbal, pentru a facilita astfel activitatea de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pe bază de contract conform art. 31 alin. 1) din Legea nr. 241/2006..

Art. 10 Prezentul protocol s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, doua pentru Consiliul local al Orașului Curtici și doua pentru Compania de Apă SA Arad.

UAT ORAȘUL CURTICI
prin,

COMISIA

Doba Ioan Daniel – Președinte
Vlaj Corina - Membru
Tăucean Manuela - Membru
Urs Liliana - Membru
Borcea Liță - Membru

COMPANIA DE APĂ ARAD SA
prin,

COMISIE

Ing. Cocoș Andrei – Președinte
Ing. Breje Daniel – Membru
Ing. Cocis Petru – Membru
Ing. Chiscan Bogdan – Membru
Ing. Cotoara Ioan – Gestionar primitor Apă
Ing. Copil Mădălin – Gestionar primitor Canal
Ec. Alexa Dan - Secretar

Membru de rezerva Vasar Paul

RETEA STRADALĂ DE APĂ PE RAZA ORAȘULUI CURTICI
la investiția: "Extindere rețea apă - str. Mihai Viteazu, str. Vasile Alecsandri, str. Nicolae Filipescu, str. Moșilor"

Nr crt	Numar inventar	Denumire mijloc fix	CF	Cod clasifi care	Caracteristici/Elemente de identificare	Lungi me (ml)	Anul PIF	Valoare inventar
1	1300039	Retea apa	303349/303426	1,8,6	Retea de distributie apa, teava PE100 SDR17 PN10 D110	218	2022	60995,258
2	1300040	Retea apa	303326	1,8,6	Retea de distributie apa, teava PE100 SDR17 PN10 D110	256	2022	99785,772
3	1300041	Retea apa	303384	1,8,6	Retea de distributie apa, teava PE100 SDR17 PN10 D110	81	2022	31983,548
4	1300042	Retea apa	303604	1,8,6	Retea de distributie apa, teava PE100 SDR17 PN10 D110	250	2022	94036,215
	Total					805		286.800,79

PRIMĂRIA ORAȘULUI CURTICI

prin

Doba Ioan Daniel – Președinte
Viaj Corina - Membru
Tăucean Manuela - Membru
Urs Liliana - Membru
Borcea Liță - Membru

COMPANIA DE APĂ ARAD

prin

Ing. Cicoș Andrei – Președinte
Ing. Breje Daniel – Membru
Ing. Cicoș Petru – Membru
Ing. Chiscan Bogdan – Membru
Ing. Cotoara Ioan – Gestionar primitor Apă
Ing. Copil Mădălin – Gestionar primitor Canal
Ec. Alexa Dan - Secretar

Membru de rezerva Vasar Paul

RACORDURI

la investiția: "Extindere rețea de canalizare-str. Nicolae Filipescu, str. Mihai Viteazu, str. Mitropolii Andrei Șaguna, str. Cloșca, str. Vasile Goldiș"

Nr crt	Numar inventar	Strada	Număr administrativ	Nume/Prenume Proprietar	CF	date de identificare proprietar (CNP)	Denumire mijloc fix	Cod clasif.	Caracteristici/Elemente de identificare	Tip material	Φ mm	Buc	Lungime brans.	Anul PIF	Valoare inventar
1	1400014	Filipescu	40	NAGY ADINA MARIA	305706	2750730022624	Racord, Țeavă PVC SN4 D160	1,8,7	Țeavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	7,00	2022	1568,230
2	1400012	Filipescu	42 A	GALIS FLORICA		2820506020078	Racord, Țeavă PVC SN4 D160	1,8,7	Țeavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	9,00	2022	1792,975
3	1400013	Mihai Viteazu	2	MORARU HERMAN DIANA DACIANA	300138	2780929020023	Racord, Țeavă PVC SN4 D160	1,8,7	Țeavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	8,00	2022	1680,602
4	1400015	Mihai Viteazu	2A	MORARU HERMAN DIANA DACIANA		2780929020023	Racord, Țeavă PVC SN4 D160	1,8,7	Țeavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	8,00	2022	1680,602
5	1400016	Mihai Viteazu	4	BLAJ FLOAREA		2410207022627	Racord, Țeavă PVC SN4 D160	1,8,7	Țeavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	7,00	2022	1568,230
6	1400017	Mihai Viteazu	4A	BUNICA SIMONA FLORICA	301510	2750119020067	Racord, Țeavă PVC SN4 D160	1,8,7	Țeavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	8,00	2022	1680,602
7	1400018	Mihai Viteazu	1	BOHORAS MARIETA		2550326022628	Racord, Țeavă PVC SN4 D160	1,8,7	Țeavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	7,00	2022	1568,230
8	1400019	Mihai Viteazu	3	LUCACI DORINA CAMELIA	304635	2770204022627	Racord, Țeavă PVC SN4 D160	1,8,7	Țeavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	8,00	2022	1680,602
9	1400020	Mihai Viteazu	5	BODESCU SORINA-LUCIA		2880915020090	Racord, Țeavă PVC SN4 D160	1,8,7	Țeavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	7,00	2022	1568,230
10	1400021	Mihai Viteazu	7	TRUTA STEFAN		DECEDAT	Racord, Țeavă PVC SN4 D160	1,8,7	Țeavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	7,00	2022	1568,230
11	1400022	Mihai Viteazu	9	TRUTA STEFAN	301167	DECEDAT	Racord, Țeavă PVC SN4 D160	1,8,7	Țeavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	9,00	2022	1792,975

12	1400023	Mihai Viteazu	11	SUCIU IOAN		1480401022623	Racord ,Teavă PVC SN4 D160	1,8,7	Teavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	10,00	2022	1905,347
13	1400024	Mihai Viteazu	13	NEDEA CORNELIA	305485	2610310022621	Racord ,Teavă PVC SN4 D160	1,8,7	Teavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	7,00	2022	1568,230
14	1400025	Mihai Viteazu	15	TINA TEOFIL		1630826020030	Racord ,Teavă PVC SN4 D160	1,8,7	Teavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	9,00	2022	1792,975
15	1400026	Mihai Viteazu	17	COCIOTA SINZIANA	311612	2650523241633	Racord ,Teavă PVC SN4 D160	1,8,7	Teavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	9,00	2022	1792,975
16	1400027	Mitr. Andrei Saguna	2	GREC MARIA	311139	2360227022622	Racord ,Teavă PVC SN4 D160	1,8,7	Teavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	9,00	2022	1792,975
17	1400028	Mitr. Andrei Saguna	4	COSTEA DANA LIDIA	301316	2870624020086	Racord ,Teavă PVC SN4 D160	1,8,7	Teavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	11,00	2022	2017,741
18	1400029	Mitr. Andrei Saguna	6	JULEAN MARIA		2420925022634	Racord ,Teavă PVC SN4 D160	1,8,7	Teavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	8,00	2022	1680,602
19	1400030	Mitr. Andrei Saguna	8	LAPADUS IULIANA	305702	2530611022623	Racord ,Teavă PVC SN4 D160	1,8,7	Teavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	12,00	2022	2130,093
20	1400031	Mitr. Andrei Saguna	1	CIRPACI IULIANA ANGELA	304536	2861124020128	Racord ,Teavă PVC SN4 D160	1,8,7	Teavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	10,00	2022	1905,347
21	1400032	Mitr. Andrei Saguna	3	MATIAS BAKO RENATE	300802	536071474	Racord ,Teavă PVC SN4 D160	1,8,7	Teavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	8,00	2022	1680,602
22	1400033	Mitr. Andrei Saguna	5	CRISTEA IOAN		1480727022621	Racord ,Teavă PVC SN4 D160	1,8,7	Teavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	12,00	2022	2130,093
23	1400034	Mitr. Andrei Saguna	7	DEMIAN OVIDIU IOAN	305704	1691125022624	Racord ,Teavă PVC SN4 D160	1,8,7	Teavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	10,00	2022	1905,347
24	1400035	Vasile Goldis	102	BOJAN MIRABELA MARICICA		2820306020070	Racord ,Teavă PVC SN4 D160	1,8,7	Teavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	7,00	2022	1568,230
25	1400036	Vasile Goldis	98 A	Julean Ioan Daniel	309571	1860915020084	Racord ,Teavă PVC SN4 D160	1,8,7	Teavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	4,00	2022	1231,112
26	1400037	Vasile Goldis	98	STOICA IOAN	390570	1690205022628	Racord ,Teavă PVC SN4 D160	1,8,7	Teavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	6,00	2022	1455,857
27	1400038	Vasile Goldis	96	IGRISAN LUCIAN		1510919022628	Racord ,Teavă PVC SN4 D160	1,8,7	Teavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	5,00	2022	1343,484

28	1400039	Vasile Goldis	94	TINCANU ADINA LENUȚA	301046	2771230020031	Racord, Țeavă PVC SN4 D160	1,8,7	Țeavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	5,00	2022	1343,484
29	1400040	Vasile Goldis	90	NOVAC STEFAN ANA	303229	1590415022624	Racord, Țeavă PVC SN4 D160	1,8,7	Țeavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	5,00	2022	1343,484
30	1400041	Vasile Goldis	88	ANGHEL GAVRIL	303193	1570921022620	Racord, Țeavă PVC SN4 D160	1,8,7	Țeavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	5,00	2022	1343,484
31	1400042	Vasile Goldis	86	ANGHEL AUREL		DECEDAT	Racord, Țeavă PVC SN4 D160	1,8,7	Țeavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	5,00	2022	1343,484
32	1400043	Vasile Goldis	84	MERCEA GHEORGHE		1500722022629	Racord, Țeavă PVC SN4 D160	1,8,7	Țeavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	7,00	2022	1568,230
33	1400044	Vasile Goldis	93	NOVAC STEFAN		1611017022627	Racord, Țeavă PVC SN4 D160	1,8,7	Țeavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	8,00	2022	1680,602
34	1400045	Vasile Goldis	95	NOVAC VILMOS	311925	1680909022626	Racord, Țeavă PVC SN4 D160	1,8,7	Țeavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	7,00	2022	1568,230
35	1400046	Vasile Goldis	97	CIRPACI ISAC	300850	1831210020081	Racord, Țeavă PVC SN4 D160	1,8,7	Țeavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	4,00	2022	1231,112
36	1400047	Vasile Goldis	99	STANA FLORICA		2600101022631	Racord, Țeavă PVC SN4 D160	1,8,7	Țeavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	5,00	2022	1343,484
37	1400048	Vasile Goldis	101	STANA NEAMTU		1560929022624	Racord, Țeavă PVC SN4 D160	1,8,7	Țeavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	5,00	2022	1343,484
38	1400049	Vasile Goldis	103	IGRISAN VALERIU COSMIN	310931	1800818020071	Racord, Țeavă PVC SN4 D160	1,8,7	Țeavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	5,00	2022	1343,484
39	1400050	Vasile Goldis	105	IGRISAN FLORIN	305493	1870315020101	Racord, Țeavă PVC SN4 D160	1,8,7	Țeavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	6,00	2022	1455,857
40	1400051	Vasile Goldis	107	NOVAC GHEORGHE		DECEDAT	Racord, Țeavă PVC SN4 D160	1,8,7	Țeavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	6,00	2022	1455,857
41	1400052	Vasile Goldis	111	MERMEZAN FLOAREA		2510218022621	Racord, Țeavă PVC SN4 D160	1,8,7	Țeavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	7,00	2022	1568,230
42	1400053	Vasile Goldis	113	POPESCU FLORICA		DECEDAT	Racord, Țeavă PVC SN4 D160	1,8,7	Țeavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	6,00	2022	1455,857
43	1400054	Vasile Goldis	115	MARCU AUREL		1800313022743	Racord, Țeavă PVC SN4 D160	1,8,7	Țeavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	6,00	2022	1455,857

44	1400055	Vasile Goldis	117	JULEAN CIPRIAN FLORIAN		1791206020034	Racord ,Țeavă PVC SN4 D160	1,8,7	Țeavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	6,00	2022	1455,857
45	1400056	Closca	120	LAKATOS EMIL	306273	1661008022625	Racord ,Țeavă PVC SN4 D160	1,8,7	Țeavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	4,00	2022	1231,112
46	1400057	Closca	122	CIRPACI MARIOARA	311932	2611124022621	Racord ,Țeavă PVC SN4 D160	1,8,7	Țeavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	4,00	2022	1231,112
47	1400058	Closca	124	PANTEA SORINA		2740614022622	Racord ,Țeavă PVC SN4 D160	1,8,7	Țeavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	4,00	2022	1231,112
48	1400059	Closca	93	STANA FLORENTIN		1720602022623	Racord ,Țeavă PVC SN4 D160	1,8,7	Țeavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	6,00	2022	1455,857
	TOTAL												338,00		75.499,79

PRIMĂRIA ORAȘULUI CURTICI

prin

Doba Ioan Daniel – Președinte
Vlaj Corina - Membru
Tăucean Manuela - Membru
Urs Liliana - Membru
Borcea Liță - Membru

COMPANIA DE APĂ ARAD

prin

Ing. Cocoș Andrei – Președinte
Ing. Breje Daniel – Membru
Ing. Cocis Petru – Membru
Ing. Chiscan Bogdan – Membru
Ing. Cotoara Ioan – Gestionar primilor Apă
Ing. Copil Mădălin – Gestionar primilor Canal
Ec. Alexa Dan - Secretar

Membru de rezerva Vasar Paul

CONTOARE LA PROTOCOLUL DE PREDARE-PRIMIRE

la investiția: "Extindere rețea apă - str. Mihai Viteazu, str. Vasile Alecsandri, str. Nicolae Filipescu, str. Moșilor"

Nr crt	Numar inventar	Cod	Denumire	Strada	Proprietar	Număr adresă	Tip contor	Diametru	Anul PIF	Serie contor	Valoare contor (lei/buc)
1	2200043	2.2.4.2	Contor apă	Vasile Alecsandri	BARBU CORNEL	18	MNK-N	DN 20	2022	8ZRI2216486625	365,978
2	2200044	2.2.4.2	Contor apă	Vasile Alecsandri	BUD VASILE	20	MNK-N	DN 20	2022	8ZRI98005701	365,978
3	2200045	2.2.4.2	Contor apă	Vasile Alecsandri	ARDELEAN IOAN CRISTIAN	50 A	MNK-N	DN 20	2022	8ZRI2216486634	365,978
4	2200046	2.2.4.2	Contor apă	Vasile Alecsandri	NEGRU DANIELA ADRIANA	54	MNK-N	DN 20	2022	8ZRI2216486627	365,978
5	2200047	2.2.4.2	Contor apă	Mihai Viteazu	BODESCU SORINA LUCIA	5	MNK-N	DN 20	2022	8ZRI2216486633	365,978
6	2200048	2.2.4.2	Contor apă	Mihai Viteazu	SERB IOAN EUGEN	6	MNK-N	DN 20	2022	8ZRI2216486626	365,978
7	2200049	2.2.4.2	Contor apă	Mihai Viteazu	SUMANDAN LILIANA	8	MNK-N	DN 20	2022	8ZRI2216486629	365,978
8	2200050	2.2.4.2	Contor apă	Mihai Viteazu	COCIOTA SINZIANA	17	MNK-N	DN 20	2022	8ZRI2216486628	365,978
9	2200051	2.2.4.2	Contor apă	Vasile Alecsandri	BARCAN DANIELA	53	MNK-N	DN 20	2022	8ZRI2216486632	365,978
10	2200052	2.2.4.2	Contor apă	Filipescu	GALIS FLORICA	42A	MNK-N	DN 20	2022	8ZRI2216486631	365,978
11	2200053	2.2.4.2	Contor apă	Motilor	COVACI ALINA	1	MNK-N	DN 20	2022	8ZRI2216515077	365,978
12	2200054	2.2.4.2	Contor apă	Motilor	CORBEI AUGUSTIN IOAN	7	MNK-N	DN 20	2022	8ZRI2216486583	365,978
13	2200055	2.2.4.2	Contor apă	Motilor	MUNTYAN MIRCEA SAMUEL	9	MNK-N	DN 20	2022	8ZRI2216488584	365,978
14	2200056	2.2.4.2	Contor apă	Motilor	PAP IOAN MARIAN	11	MNK-N	DN 20	2022	8ZRI2216486581	365,978
15	2200057	2.2.4.2	Contor apă	Motilor	JULEAN PETRE SOLOMON	13	MNK-N	DN 20	2022	8ZRI2216496580	365,978
16	2200058	2.2.4.2	Contor apă	Motilor	COVACI ANA MARIA	15	MNK-N	DN 20	2022	8ZRI2216486578	365,978
17	2200059	2.2.4.2	Contor apă	Motilor	MOLDOVAN GRIGORE	17	MNK-N	DN 20	2022	8ZRI2216486575	365,978
18	2200060	2.2.4.2	Contor apă	Motilor	PUPIN ADRIAN	6	MNK-N	DN 20	2022	8ZRI2216515025	365,978
19	2200061	2.2.4.2	Contor apă	Motilor	NOVAC ȘTEFAN	10	MNK-N	DN 20	2022	8ZRI2216486582	365,978
20	2200062	2.2.4.2	Contor apă	Motilor	CIRPACI ȘTEFAN GRUJA ALEXANDRA	12 și 14 RUXANDRA	MNK-N	DN 20	2022	8ZRI2216486579	365,978
21	2200063	2.2.4.2	Contor apă	Motilor	COVACI DEBORA SABRINA	16 A	MNK-N	DN 20	2022	8ZRI2216486576	365,978
22	2200064	2.2.4.2	Contor apă	Motilor		16	MNK-N	DN 20	2022	8ZRI2216486577	365,978

23	2200065	2,2,4,2	Contor apă	Motilor	CIONCA RODICA	18	MNK-N	DN 20	2022	82R12216486630	365,978
	TOTAL										8.417,49

PRIMĂRIA ORAȘULUI CURTICI

prin

Doba Ioan Daniel – Președinte
 Vlaj Corina – Membru
 Tăucean Manuela - Membru
 Urs Liliana - Membru
 Borcea Liță - Membru

COMPANIA DE APĂ ARAD

prin

Ing. Cocos Andrei – Președinte
 Ing. Breje Daniel – Membru
 Ing. Cocis Petru – Membru
 Ing. Chiscan Bogdan – Membru
 Ing. Cotoara Ioan – Gestionar primitor Apă
 Ing. Copil Mădălin – Gestionar primitor Canal
 Ec. Alexa Dan - Secretar

Membru de rezerva Vasar Paul

Anexa 1 la HCL...../.....

REȚEA STRADALĂ DE CANALIZARE

la investiția: "Extindere rețea de canalizare-str.Nicolae Filipescu, str. Mihai Viteazu, str. Mitropolit Andrei Șaguna, str. Cloșca, str. Vasile Goldiș"

Nr crt	Număr inventar	Denumire mijloc fix	CF	Cod clasificare	Caracteristici/Elemente de identificare	Lungime (ml)	Anul PIF	Valoare inventar
1	1400001	Retea canal str. Filipescu		303384	Retea de canalizare, teava PVC SN8 D250	87	2022	35144,907
2	1400002	Retea canal str. Mihai Viteazu		303362	Retea de canalizare, teava PVC SN8 D250	146	2022	55296,865
3	1400003	Retea canal str. Mihai Viteazu		303362	Retea de canalizare, teava PVC SN8 D250	105	2022	42145,044
4	1400004	Retea canal str. Mihai Viteazu		303362	Retea de canalizare, teava PVC SN8 D250	109	2022	43214,902
5	1400005	Retea canal str. Mihai Viteazu		303362	Retea de canalizare, teava PVC SN8 D250	68	2022	27877,301
6	1400006	Retea canal str. Mitr. Andrei Șaguna		303370	Retea de canalizare, teava PVC SN8 D250	122	2022	46691,939
7	1400007	Retea canal str. Vasile Goldiș	3391/303386/303386/303412	1,8,7	Retea de canalizare, teava PVC SN8 D250	172	2022	64436,765
8	1400008	Retea canal str. Vasile Goldiș	303437/309505/303347/303391/303386/303386/303412	1,8,7	Retea de canalizare, teava PVC SN8 D250	93	2022	36749,691
9	1400009	Retea canal str. Vasile Goldiș	303437/309505/303347/303391/303386/303386/303412	1,8,7	Retea de canalizare, teava PVC SN8 D250	144	2022	54761,936
10	1400010	Retea canal str. Cloșca	303545/303364	1,8,7	Retea de canalizare, teava PVC SN8 D250	75	2022	29749,552
		TOTAL				1121		436.068,90

PRIMĂRIA ORĂȘULUI CURȚICI

prin

Doba Ioan Daniel – Președinte
Viaj Corina - Membru
Tăucean Manuela - Membru
Urs Liliana - Membru
Borcea Liță - Membru

COMPANIA DE APĂ ARAD

prin

Ing. Cocos Andrei – Președinte
Ing. Breje Daniel – Membru
Ing. Codis Petru – Membru
Ing. Chiscan Bogdan – Membru
Ing. Cotoara Ioan – Gestionar primitor Apa
Ing. Copil Mădălin – Gestionar primitor Canal
Ec. Alexa Dan - Secretar

Membru de rezerva Vasar Paul

Anexa 2 la HCL 262/22.12.2022

la investiția: "Extindere rețea apă - str. Mihai Viteazu, str. Vasile Alecsandri, str. Nicolae Filipescu, str. Moților"

Nr crt	Numar inventar	Strada	Proprietar	CF	date de identificare proprietar (CNP)	Număr adresă	Denumire mijloc fix	Cod clasif.	Caracteristici/Elemente de identificare	Tip material	Ø mm	Buc	Lungime brans.	Anul PIF	Valoare inventar
1	1300043	Vasile Alecsandri	BARBU CORNEL	309337	1690725022627	18	Bransament, Teavă PEID PE100 SDR26 PN6 D32	1,8,6,2	Teavă PEID D 32 mm/Cămin apometru echipat complet	PEID	32	1	5,00	2022	3746,438
2	1300044	Vasile Alecsandri	BUD VASILE	309336	1670113244211	20	Bransament, Teavă PEID PE100 SDR26 PN6 D32	1,8,6,2	Teavă PEID D 32 mm/Cămin apometru echipat complet	PEID	32	1	6,00	2022	3810,751
3	1300045	Vasile Alecsandri	ARDELEAN IOAN CRISTIAN	311605	1700805022630	50 A	Bransament, Teavă PEID PE100 SDR26 PN6 D32	1,8,6,2	Teavă PEID D 32 mm/Cămin apometru echipat complet	PEID	32	1	7,00	2022	3875,064
4	1300046	Vasile Alecsandri	NEGRU DANIELA ADRIANA	311607	2711213022621	54	Bransament, Teavă PEID PE100 SDR26 PN6 D32	1,8,6,2	Teavă PEID D 32 mm/Cămin apometru echipat complet	PEID	32	1	8,00	2022	3939,377
5	1300047	Mihai Viteazu	BODESCU SORINA LUCIA	304597	2880915020090	5	Bransament, Teavă PEID PE100 SDR26 PN6 D32	1,8,6,2	Teavă PEID D 32 mm/Cămin apometru echipat complet	PEID	32	1	9,00	2022	4003,690
6	1300048	Mihai Viteazu	SERB IOAN EUGEN	311596	1591125022621	6	Bransament, Teavă PEID PE100 SDR26 PN6 D32	1,8,6,2	Teavă PEID D 32 mm/Cămin apometru echipat complet	PEID	32	1	8,00	2022	3939,377
7	1300049	Mihai Viteazu	SUMANDAN LILIANA	311597	2730124471018	8	Bransament, Teavă PEID PE100 SDR26 PN6 D32	1,8,6,2	Teavă PEID D 32 mm/Cămin apometru echipat complet	PEID	32	1	10,00	2022	4068,003
8	1300050	Mihai Viteazu	COCIOTA SINZIANA	311611	2650523241633	17	Bransament, Teavă PEID PE100 SDR26 PN6 D32	1,8,6,2	Teavă PEID D 32 mm/Cămin apometru echipat complet	PEID	32	1	8,00	2022	3939,377
9	1300051	Vasile Alecsandri	BARCAN DANIELA		2670915022624	53	Bransament, Teavă PEID PE100 SDR26 PN6 D32	1,8,6,2	Teavă PEID D 32 mm/Cămin apometru echipat complet	PEID	32	1	2,00	2022	3553,509
10	1300052	Filipescu	GALIS FLORICA	305857-C1	2820506020078	42A	Bransament, Teavă PEID PE100 SDR26 PN6 D32	1,8,6,2	Teavă PEID D 32 mm/Cămin apometru echipat complet	PEID	32	1	4,00	2022	3682,125

11	1300053	Motilor	Covaci Alina		2921017020139	1	Bransament ,Teavă PEID PE100 SDR26 PN6 D32	1,8,6,2	Teavă PEID D 32 mm/Cămin apometru echipat complet	PEID	32	1	5,00	2022	3746,438
12	1300054	Motilor	Corbei Augustin Ioan		1600801022625	7	Bransament ,Teavă PEID PE100 SDR26 PN6 D32	1,8,6,2	Teavă PEID D 32 mm/Cămin apometru echipat complet	PEID	32	1	3,00	2022	3617,813
13	1300055	Motilor	Muntyan Mircea Samuel		1991104020089	9	Bransament ,Teavă PEID PE100 SDR26 PN6 D32	1,8,6,2	Teavă PEID D 32 mm/Cămin apometru echipat complet	PEID	32	1	3,00	2022	3617,813
14	1300056	Motilor	Pap Ioan Marian		1960818020114	11	Bransament ,Teavă PEID PE100 SDR26 PN6 D32	1,8,6,2	Teavă PEID D 32 mm/Cămin apometru echipat complet	PEID	32	1	8,00	2022	3939,377
15	1300057	Motilor	Julean Petre Solomon		50406229020071	13	Bransament ,Teavă PEID PE100 SDR26 PN6 D32	1,8,6,2	Teavă PEID D 32 mm/Cămin apometru echipat complet	PEID	32	1	4,00	2022	3682,125
16	1300058	Motilor	Covaci Ana Maria		2921005020090	15	Bransament ,Teavă PEID PE100 SDR26 PN6 D32	1,8,6,2	Teavă PEID D 32 mm/Cămin apometru echipat complet	PEID	32	1	5,00	2022	3746,438
17	1300059	Motilor	Moldovan Grigore		1770408062999	17	Bransament ,Teavă PEID PE100 SDR26 PN6 D32	1,8,6,2	Teavă PEID D 32 mm/Cămin apometru echipat complet	PEID	32	1	10,00	2022	4068,003
18	1300060	Motilor	Pupin Adrian		1891207352147	6	Bransament ,Teavă PEID PE100 SDR26 PN6 D32	1,8,6,2	Teavă PEID D 32 mm/Cămin apometru echipat complet	PEID	32	1	8,00	2022	3939,377
19	1300061	Motilor	Novac Ștefan		1611017022627	10	Bransament ,Teavă PEID PE100 SDR26 PN6 D32	1,8,6,2	Teavă PEID D 32 mm/Cămin apometru echipat complet	PEID	32	1	9,00	2022	4003,690
20	1300062	Motilor	Cirpaci Ștefan		1641105022624	12 și 14	Bransament ,Teavă PEID PE100 SDR26 PN6 D32	1,8,6,2	Teavă PEID D 32 mm/Cămin apometru echipat complet	PEID	32	1	10,00	2022	4068,003
21	1300063	Motilor	Gruia Alexandra Ruxandra		6001021020107	16 A	Bransament ,Teavă PEID PE100 SDR26 PN6 D32	1,8,6,2	Teavă PEID D 32 mm/Cămin apometru echipat complet	PEID	32	1	12,00	2022	4196,629

22	13000064	Motilor	Covaci Debora Sabrina	6011102020098	16	Bransament , Teavă PEID PE100 SDR26 PN6 D32	1,8,6,2	Teavă PEID D 32 mm/Cămin apometru echipat complet	PEID	32	1	11,00	2022	4132,316
23	13000065	Motilor	Cionca Rodica	257092402620	18	Bransament , Teavă PEID PE100 SDR26 PN6 D32	1,8,6,2	Teavă PEID D 32 mm/Cămin apometru echipat complet	PEID	32	1	9,00	2022	4003,690
	TOTAL											164,00		89.319,42

PRIMĂRIA ORAȘULUI CURTICI

prin

Doba Ioan Daniel – Președinte
 Vlaj Corina - Membru
 Tăucean Manuela - Membru
 Urs Liliana - Membru
 Borcea Liță - Membru

COMPANIA DE APĂ ARAD

prin

Ing. Cocoș Andrei – Președinte
 Ing. Breje Daniel – Membru
 Ing. Cocis Petru – Membru
 Ing. Chiscan Bogdan – Membru
 Ing. Cotoara Ioan – Gestionar primitor Apă
 Ing. Copil Mădălin – Gestionar primitor Canal
 Ec. Alexa Dan - Secretar

Membru de rezerva Vasar Paul



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC J02/110/21.02.1991
Capital vărsat și subscris. 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR



tel: +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 981
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

DISPOZIȚIA NR. 258 / 18.05.2023

- privind numirea unei comisii pentru preluarea rețelei de apă, rețelei de canalizare, racorduri și bransamente din orașul Curtici, conform solicitare nr. 31174-3118/20.12.2022 a UAT Curtici;

Directorul General al Companiei de Apă Arad S.A., domnul Borha Gheorghe Vasile, având în vedere:

- Referatul nr. 10786/17.05.2023 al Biroului Managementul Activelor, aprobat de conducerea Societății, prin care se solicită a se dispune cu privire la constituirea unei comisii pentru preluarea rețelei de apă, a rețelei de canalizare, racorduri și bransamente din orașul Curtici, ca urmare a solicitării venite din partea acestui UAT (adresa nr. 31174-3118/20.12.2022);

În exercitarea atribuțiilor stabilite prin Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr. 111/2016 și Contractul de Mandat,

DISPUNE

Art. 1 –(1) Se constituie comisia de preluare a rețelei de apă, a rețelei de canalizare, racorduri și bransamente din orașul Curtici, conform solicitării UAT Curtici nr. 31174-3118/20.12.2022 în următoarea componență:

- Ing. Cocos Andrei -Președinte
- Ing. Breje Daniel -Membru
- Ing. Cociș Petru- Membru
- Ing. Chișcan Bogdan-Membru
- Ing. Cotoara Ioan -Gestionar primitor Apă
- Ing. Copil Mladin- Gestionar primitor Canal
- Ec. Alexa Dan-Secretar

(2) Pentru a se asigura continuitatea activității comisiei pentru preluarea rețelei de apă, a rețelei de canalizare, racorduri și bransamente din orașul Curtici și în perioada de indisponibilitate a unui dintre membrii acesteia nominalizați în cele de mai sus, dl. Vasar Paul este desemnat în calitate de membru de rezervă al comisiei.

Art. 2 -Răspund de punerea în aplicare a prezentei dispoziții persoanele nominalizate în cadrul comisiei de preluare, constituită potrivit art.1 de mai sus.

Art. 3 - Un exemplar al prezentei dispoziții se comunică Biroului Managementul Activelor, care va avea responsabilitatea distribuirii prezentei decizii tuturor persoanelor vizate de cele aprobate prin prezenta dispoziție.


Birou Juridic-Contraste
Compartiment Juridic
c.j. Goldis Camelia

DIRECTOR GENERAL

ing. Borha Gheorghe Vasile



Întocmit,
c.j. Ramona Kiss




COMPANIA DE APA ARAD S.A.
Strada Sat in Praga 12-4 Arad, Judetul Arad Romania, cod postal 510179
C.I.F. RO 1683463 ORC: AG/11/01/02/1991
Capital social si rezervat: 0.632.400 lei
E-mail: POTRIBU@CA.ARAD.RO I.E. 5434 COM - ECR



tel: +40 257 276 149
+40 257 276 249
fax: +40 257 276 201
apc@caa-arad.ro
www.caa-arad.ro
program intre 8.00 - 18.00

Birou Managementul Activelor

Nr. 10786 /
17. MAI, 2023



Aprobat

Director General
ing. Borha Gheorghe Vasile



Director Economic
ec. Costea Alina Teodora

Referat

Privind numirea unei comisii pentru preluare rețelei de apă, rețelei de canalizare, racorduri și bransamente din Orasul Curtici

Avand in vedere solicitarea Primăriei Orasului Curtici cu numărul 31174-3118/20.12.2022 de a preda catre Compania de Apa Arad rețea de apă, rețea canalizare, racorduri și bransamente din Orasul Curtici.

Solicităm numirea unei comisii prin dispoziție internă a Directorului General avand ca obiect preluarea rețelei de apă, rețelei de canalizare, racorduri și bransamente. Propunem următoarea componență:

Ing. Cocos Andrei – Președinte
Ing. Breje Daniel- Membru
Ing. Cocis Petru - Membru
Ing. Chiscan Bogdan -Membru
Ing. Cotoara Ioan - Gestionar primitor Apa
Ing. Copil Madalin - Gestionar primitor Canal
Ec. Alexa Dan – Secretar

Membru de rezerva: Vasar Paul

Cu ducerea la indeplinire a prezentei Dispozitii se incredinteaza membrii Comisiei.

Birou Managementul Activelor
Ing. Cocos Andrei

Intocmit
Ec. Alexa Dan

Unitatea: ORAS CURTICI	Domeniul: PUBLIC UAT							
Gestiunea: PRIMARIA CURTICI	Paragraf de cheltuieli: A.70.05.01 --- Alimentare cu apa							
Loc folosinta: PRIMARIE	Articol bugetar: 71.01.01 - Constructii							
Cont activ/Cont amortizare : 212.09.01.01.02 /	Provenienta: Achizitie							
FISA MIJLOCULUI FIX								
Numar inventar: 1300036	Denumirea mijlocului fix: EXINDERE RETEA APA- STR. M. VITEAZU, STR. V. ALECSANDRI, STR. N. FILIPESCU, STR. MOTILOR							
Grupa: Constructii	Codul de clasificare: 1.8.6 --- Conducte pentru alimentare cu apa, inclusiv traversarile; retele de distributie. Galerii subterane pentru instalatii tehnico-edilitare.							
Document de provenienta: PVC 18546 / 22.07.2022	Data dării în folosinta: 22.07.2022							
Valoare intrare: 352.214,29 lei	Data expirare DNF: 22.07.2046							
Valoare inventar: 384.537,71 lei	Durata normala de functionare: 288 luni							
Amortizare lunara: 0,00 lei	Valoare ramasa de amortizat: 0,00 lei							
Accesorii:	Valoarea amortizata: 0,00 lei Cota de amortizare: neamortizabil							
Caracteristici tehnice: EXTINDERE RETEA APA - STR. M. VITEAZU, STR. V. ALECSANDRI (INTRE STR. I. METIANU SI STR. GRANICERILOR), STR. N. FILIPESCU (CAPAT STR. GHIOCEILOR) STR. MOTILOR (INTRE 1 DEC SI STR. V. GOLDIS)								
Data	Fel doc.	Nr. doc.	Denumire operatiune	Sold initial	Debit	Credit	Sold final	Sold cont 105
22.07.2022	PVIC	18.546	Receptie investii in curs EXINDERE RETEA APA- STR. M. VITEAZU, STR. V. ALECSANDRI, STR. N. FILIPESCU, STR. MOTILOR	0,00	352.214,29	0,00	352.214,29	
22.07.2022	NIR	18.546	Investitie activ fix SF-extindere retea apa str. M. Viteazu, V.Alecsandri, N. Filipescu str. Motilor	352.214,29	17.586,81	0,00	369.801,10	
22.07.2022	NIR	18.546	Investitie activ fix Pt extindere retea apa str. M. Viteazu, V. Alecsandri, N. Filipescu, str. Motilor	369.801,10	14.736,61	0,00	384.537,71	

Unitatea: ORAS CURTICI	Domeniul: PUBLIC UAT
Gestiunea: PRIMARIA CURTICI	Paragraf de cheltuieli: A.74.06 --- Canalizarea si tratarea apelor reziduale
Magazia : PRIMARIE	Articol bugetar: 71.01.01 - Constructii
Cont activ/Cont amortizare : 212.09.01.01.02 /	Provenienta: Achizitie

FISA MIJLOCULUI FIX

Numar inventar: 1300038 Grupa: Constructii Document de provenienta: PVIC 29936 / 06.12.2022 Valoare intrare: 470.662,99 lei Valoare inventar: 511.568,69 lei Amortizare lunara: 0,00 lei Accesorii:	Denumirea mijlocului fix: Extindere retea canalizare str. N Filipescu, str. M. Viteazu, Str. A. Saguna(1 Dec- Primariei), str. Closca(Eminescu-Sirianu) Goldis(Cosbuc- Lucaci) Codul de clasificare: 1.8.7 --- Conducte pentru canalizare, in afara de: Data darii in folosinta: 06.12.2022 Data expirare DNF: 06.12.2054 Durata normala de functionare: 384 luni Valoare ramasa de amortizat: 0,00 lei Valoarea amortizata: 0,00 lei
Cota de amortizare: neamortizabil	

Caracteristici tehnice:								
Data	Fel doc.	Nr. doc.	Denumire operatiune	Sold initial	Debit	Credit	Sold final	Sold cont 105
06.12.2022	PVIC	29.936	Receptie investii in curs Extindere retea canalizare str. N Filipescu, str. M. Viteazu, Str. A. Saguna(1 Dec- Primariei), str. Closca(Eminescu-Sirianu) Goldis (Cosbuc- Lucaci)	0,00	470.662,99	0,00	470.662,99	-
06.12.2022	NIR	29.936	Investitie activ fix SF Extindere retea canalizare str. N Filipescu, str. M. Viteazu, Str. A. Saguna(1 Dec- Primariei), str. Closca (Eminescu-Sirianu) Goldis (Cosbuc- Lucaci)	470.662,99	19.624,09	0,00	490.287,08	-
2022	NIR	29.936	Investitie activ fix PT Extindere retea canalizare str. N Filipescu, str. M. Viteazu, Str. A. Saguna(1 Dec- Primariei), str. Closca (Eminescu-Sirianu) Goldis (Cosbuc- Lucaci)	490.287,08	21.281,61	0,00	511.568,69	-

Presedinte,
Doba Ioan Daniel





CIF/CUI: RO1683483, ORC: 105/110/21.02.1991
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 240020 015 0061 5694 0001 - BCR



tel: +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 981
apacama@caa-arad.ro
www.caa-arad.ro
program: între 8:00 - 16:00

Nr. 9828 /

05. MAI. 2023

Către,

**ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
APĂ CANALIZARE JUDEȚUL ARAD**

Cu sediul în: Mun. Arad, B-dul. Revoluției, nr.81 parter, Jud.Arad Tel: 0770377115, Fax:
0357440040

Spre știință: UAT ORAȘ CURTICI

Cu sediul în: Oraș Curtici, str. Primăriei, nr.47, Jud.Arad, Tel 0257464004, Fax: 0257464130

În conformitate cu dispozițiile art. 10 privind *Inventarul Bunurilor de Retur* din Dispozițiile Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare înregistrat sub nr.648/30.12.2009 astfel cum au fost modificate prin Actul Adițional nr.18/2023, vă aducem la cunoștință faptul că UAT Oraș Curtici prin adresele înregistrate la sediul Companiei de Apă Arad S.A. sub nr. 11449/17.06.2020, adresele primăriei orașului Curtici nr.31174 și nr.31182 ambele din data de 20.12.2022, adresa nr.17802/30.06.2021 și-a manifestat intenția de a concesiunea către subscrisa rețele de alimentare cu apă și de canalizare menajeră din Oraș Curtici, după cum urmează:

I Extindere Alimentare cu Apă potabilă și Extindere Canalizare Menajeră Oras Curtici

Extindere rețea apă potabilă

- Extindere rețea de apă potabilă: str.Alba Iulia, str.Avram Iancu, str.Bucegi, str.Crișan, str.Cloșca, str.Matei Basarab, str.Mihai Viteazu, str.Revoluției;
- Branșamente individuale: str.Alba Iulia, str.Avram Iancu, str.Bucegi, str.Crișan, str.Cloșca, str.Matei Basarab, str.Mihai Viteazu, str.Revoluției.

Extindere rețea canalizare menajeră

- Conducte colectoare și cămine de vizitare str.Meșianu (în spatele Ștrandului);
- Racorduri individuale str.Meșianu;
- Racord individual principal Ștrand (în fața Ștrandului).

II Extindere rețea de canalizare str. Nicolae Filipescu (capăt spre str.Ghiocelor), str. Mihai Viteazul, str. Mitropolit Andrei Șaguna (între str.1 Decembrie 1918 și str.Primăriei), str. Cloșca (între str.Mihai Eminescu și str. Ion Rusu Șirianu), str. Vasile Goldiș (între str. George Coșbuc și str. Vasile Lucaciu).



Compania de Apă Arad S.A. Arad, Județul Arad România, Cod postal 310179
CUI/EUI: RO 1683483, ORC: JG2/110/21.02.1991
Capital versat și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 2400000015 0061 5684 0001 - BCR



tel: +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 987
apacan@caa-arad.ro
www.caa-arad.ro
programare: 8.00 - 16.00

III Extindere rețea de apă str. Mihai Viteazu, str. Vasile Alecsandri (între str. Ion Mețianu-str. Grănicerilor), str. Nicolae Filipescu (capăt spre str. Ghiocilor), str. Moșilor (între str. 1 Decembrie 1918-str. Vasile Goldiș).

IV Extindere rețea de canalizare

- Conduite colectoare și cămine de vizitare – str. 1 Decembrie 1918, str. Bucegi, str. Grănicerilor, str. Bisericii, str. Albina, str. Mureșul, str. Liniștei, str. Cloșca, str. Iosif Vulcan.

- Racorduri individuale - str. 1 Decembrie 1918, str. Bucegi, str. Grănicerilor, str. Bisericii, str. Albina, str. Mureșul, str. Liniștei, str. Cloșca, str. Iosif Vulcan.

De asemenea, vă informăm faptul că în urma solicitării efectuate de către UAT Oraș Curtici de a preda în concesiune către Compania de Apă Arad S.A. lucrările anterior menționate reprezentanții Companiei de Apă Arad S.A. au analizat documentațiile puse la dispoziție de către solicitant și au efectuat vizite în teren, în urma cărora a fost întocmit rapoarte tehnice în care sunt făcute o serie de observații și sunt indicate lucrările necesare a fi efectuate, ce au fost comunicate UAT Oraș Curtici prin Adresele nr. 3809/21.02.2023 și 16315/12.08.202 și pe care înțelegem să îl punem la dispoziție și Asociației în anexă.

Până la momentul prezentei, neconformitățile constatate prin rapoartele tehnice anterior menționate nu au fost remediate.

În ceea ce privește lucrările de la punctele II și III anterior menționate, în urma vizitelor în teren efectuate de reprezentanții Companiei de Apă Arad S.A. nu au fost constatate neconformități ale acestora, lucru comunicat primăriei Orașului Curtici prin Adresa Companiei de Apă Arad S.A. nr. 6175/22.03.2023.

De asemenea, menționez faptul că până la data prezentei au fost comunicate Companiei de Apă Arad S.A. hotărârile autorității deliberative a UAT Oraș Curtici, privind aprobarea predării bunurilor mai sus individualizate în Concesiune, **însă numai cu privire la punctele II și III.**

Cu privire la punctele I și IV nu au fost comunicate Companiei de Apă Arad S.A. hotărârile autorității deliberative a UAT Oraș Curtici, privind aprobarea predării bunurilor individualizate la punctele I și IV în Concesiune.

Vă solicităm a avea în vedere că aducerea bunurilor în concesiunea subscrisei se poate realiza doar cu respectarea prevederilor art. 8, alin. 4 din Dispozițiile Generale ale Contractului de Delegare, anume prin act adițional la contract, sens în care este important a informa UAT Oraș Curtici cu privire la procedura de urmat.



CIFACU: RO 1683463, DRC: 207/110/21 02.1991
Capital versat și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 2401 0015 0051 5684 0001 - BCR




tel: +40 257 270 846
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 981
apacna@caarad.ro
www.caarad.ro
program lucru: 8:00 - 16:00

Atașăm prezentei:

- Adresa Primăriei Oraș Curtici nr.31182/20.12.2022;
- Adresa Primăriei Oraș Curtici nr.31174/20.12.2022;
- Adresa Primăriei Oraș Curtici nr.17802/30.06.2021;
- Adresa Primăriei Oraș Curtici nr.11449/17.06.2020;
- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Curtici nr.262/22.12.2022;
- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Curtici nr.263/22.12.2022;
- Adresa Companiei de Apă Arad S.A. nr.6175/22.03.2023;
- Adresa Companiei de Apă Arad S.A. nr.16315/12.08.2020;
- Adresa Companiei de Apă Arad S.A. nr.3809/21.02.2023.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Borha George Vasile





COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Ștefan Dragoș 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 710178
CUI/CUI: RO 1983483, ORC: J02/110/21.02.1991
Capital vărsat și subscris: 9.650.000 Lei
IBAN: RO72 9908 0035 0001 5684 0001 BCR



tel: +40 257 270 840
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 581
ap@canaliz-arad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

6175

Către,

22. MAR. 2023

PRIMĂRIA Orașului Curtici

Județul Arad, Praș Curtici, nr. 47, secretariat@primariacurtici.ro

Tel. 0257-464004 fax. 0257-464130.

Urmare a solicitării dumneavoastră cu privire la posibilitatea preluării în gestiune delegată a serviciului de **Extindere Rețea Apă Potabilă și Canalizare Menajeră de pe raza orașului Curtici**, vă informăm că în urma vizitei din teren efectuate la fața locului (în data de 13.02.2023), au fost identificate următoarele **neconformități**:

- **Extindere Rețea apă str.Mihai Viteazu, str.Vasile Alecsandri, str.Nicolae Filipescu, str.Moșilor.**
Nu există neconformități.

- **Extindere Rețea de canalizare menajeră – str.Mihai Viteazu, str.Mitropolit Andrei Șaguna, str.Nicolae Filipescu, str.Cloșca, str.Vasile Goldiș.**
Nu există neconformități.

Documente

În urma studiului documentațiilor puse la dispoziție s-au constatat următoarele:

- O parte din documentele pentru Cartea Tehnică există, o altă parte nu s-au regăsit (vezi Procese Verbale de Preluare Carte Tehnică), Cartea Tehnică trebuie întocmită, aranjată, completată și organizată de către beneficiar conform legislației în vigoare (Legea 10/1995 actualizată, HG273/1994, actualizat cu HG 343/2017, Normativ 130/1999).
- Nu există un plan de situație și nici un Relevu subteran post execuție (As Built și RLV subteran).
- Există inventar, acesta trebuie defalcat pe obiecte și categorii de lucrări.

Pentru ca extinderea rețelei de apă potabilă și canalizare menajeră, să poată fi exploatate corespunzător și în condiții de siguranță, este necesar a se rezolva toate neconformitățile constatate. După remedierea neconformităților menționate mai sus, avem rugămintea să ne comunicați pentru a se face reverificare. Protocolul de Predare – Primire poate fi semnat doar după rezolvarea neconformităților. După remedierea neconformităților este necesar emiterea unei hotărâri de consiliu local de concesiune a bunurilor aflate în domeniul public al UAT Curtici, conform anexelor cu mijloace fixe cu număr de inventar.

Cu stimă,

Director **COMPANIA**
ing. Gheorghe Vasile BORHIA
S.A.
C.I.F. RO 1983483
ARAD



DI BI - Biroul tehnic
COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.
CIF/CUI: RO 1683483; ORC: JO2/110/21.02.1991
ARAD, 310178, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4,
tel: +40257 270849, +40257 270843, fax: +40257 270981, e-mail: apacanal@caarad.ro

Nr. _____ / _____

PROCES VERBAL DE PRELUARE A CĂRȚII TEHNICE A CONSTRUCȚIEI nr. 1 / 08.03.2023

cod document: FO-BTI-CT-01-00, VI-00

CLĂDIRE (CLĂDIRE, OBIECT DE CONSTRUCȚIE CU ROL TEHNOLOGIC ș.a.)	
DATE DE RECUNOAȘTERE	
Construcția: (denumire/nume, caracteristica dominantă, amplasare)	Extindere Canalizare menajera în oras Curtici, str. M. Viteazul, A. Saguna, N. Filipescu, Closca, V. Goldis
Extindere rețea de canalizare menajera în oras Curtici cu următoarele caracteristici; în lipsa părții scrise de proiect și notelor de renunțare atasate la DS 1 din 08.08.2022 nu se pot detalia dimensiunile extinderii rețea extindere dn250 L=1200m, lung racorduri bransamente dn 160 L=????m, număr de bransamente=59 buc, camin Di100mm=42buc, subtraversări=2 buc.	
29936/06.12.2022	Data dării în exploatare (PIF):
Investitorul / Proprietarul: (denumire/nume, adresă sediu)	Primaria CURTICI
Utilizatorul construcției	Primaria oras Curtici
până la preluare:	SC CAA Arad SA
după preluare:	

CENTRALIZATORUL CĂRȚII TEHNICE A CONSTRUCȚIEI					
Borderourile Cărții tehnice	file:	Da	Nu	4. Documentația privind recepția, p3	Da Nu
1. Fișa de date sintetice, completată		Da	Nu	5. Documentația privind urmărirea construcției, p3	Da Nu
2. Documentația privind proiectarea, p2		Da	Nu	6. Jurnalul evenimentelor *	Da Nu
3. Documentația privind execuția, p2		Da	Nu	*, jurnalul a fost completat până la data:	

GESTIONAREA CĂRȚII TEHNICE A CONSTRUCȚIEI	
Gestionarul cărții tehnice	până la preluare: Primaria Curtici prin dirigintele de santier Iancu Florentin
	după preluare: COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. 310178, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, tel. 0257270843
Data inițierii acțiunii de preluare a cărții tehnice:	07.03.2023
	Data preluării cărții tehnice:

CONDIȚIILE PRELUĂRII CĂRȚII TEHNICE A CONSTRUCȚIEI		
Dosarele cap. A, cap. B și cap. C ale Cărții tehnice a construcției au conținut complet	Da	Nu
Dosarele capitolelor D al Cărții tehnice a construcției și Jurnalul evenimentelor au conținut complet	Da	Nu
CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCȚIEI SE PREIA fără obiectul/condiții	Da	Nu
CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCȚIEI SE PREIA cu condițiile de mai jos:	Da	Nu
investitorul/proprietarul/administratorul completează cap. A, cap. B și/sau C până la data:	Term. neprecizat	Da Nu
proiectantul/investitorul/proprietarul/administratorul CT completează cap. D până la data:	Term. neprecizat	Da Nu
investitorul/proprietarul predă planșele „as built” în format tipărit (1 ex.), până la data:	Term. neprecizat	Da Nu
Planșele „as-built” în format tipărit se predau pe foi de plan cu dimensiunile nu mai mari decât cele precizate în procedură, semnate în original.	Term. neprecizat	Da Nu
investitorul/proprietarul predă planșele „după execuție” în format electronic, până la data:	Term. neprecizat	Da Nu
Planurile de situație și de rețele editate (cu indicator de planșă și numele persoanelor responsabile) se predau în format electronic editabil („.dwg”).	Term. neprecizat	Da Nu
proprietarul/utilizatorul completează CT conf. HG 343/2017 anexa 6 art. 16 până la data:	Term. neprecizat	Da Nu
investitorul/proprietarul/administratorul completează Jurnalul evenimentelor până la data:	Term. neprecizat	Da Nu
Dacă nu se îndeplinesc condițiile până la termenele convenite, Resp. CAA-UCU NU PREIA ȘI RESTITUIE documentația de Carte tehnică incompletă	Da	Nu
CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCȚIEI NU SE PREIA din următoarele considerente:		
Documentație fara fișa de date sintetice, borderouri incomplete conform observații.		

SEMNAȚURI		gestionare Carte tehnică înainte de preluare	gestionare Carte tehnică după preluare
Numele și prenumele		Iancu Florentin	Galut Luminita
Calitatea persoanei		dirigintele de santier	Responsabil CT CAA
Semnătura	Data		

Despre completarea formularului:

- se completează în 2 (două) ex. (cu pixul cu hârtie copiativă între foi, sau într-un exemplar și xerocopie) și se semnează în original ambele exemplare,
- se inventariază pe capitole dosarele Cărții tehnice (având foile numerotate) și se încercuiește în rubrică afirmația adevărată privind existența actului,
- dacă un act/document nu este specific construcției (nu trebuia produs), se taie cu o linie orizontală ambele afirmații de la rubrica respectivă.
- se consemnează numărul de fișe sau de foi (planșe) ale actelor/documentelor/documentațiilor tehnice existente, acolo unde se cere în formular,
- se consemnează numărul viciilor construcției identificate în perioada de garanție și existența documentelor privind remedierile, dacă este cazul.



DI B1 - Biroul Tehnic

COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

CIF/CUI: RO 1683483; ORC: JO2/110/21.02.1991

ARAD, 310178, str. Sabin Drăgoi, nr. 2 - 4,

tel: +40257 270849, +40257 270843, fax: +40257 270981, e-mail:

apacanal@caarad.ro

continuare

PROCES VERBAL DE PRELUARE A CĂRȚII TEHNICE A CONSTRUCȚIEI nr. 08.03.2023

cod document:

FO-BT-CT-01-00, VI-00

DOCUMENTAȚIILE CĂRȚII TEHNICE A CONSTRUCȚIEI - CLĂDIRE				
A Documentația privind proiectarea (proiectul real executat)			număr de dosare	
borderou general și borderouri pe dosare	Da	Nu	numărul total de file, cap. A:	
a). acte referitoare la:			studii ante-proiectare (SPF, ș.a.a.)	file: Da Nu
tema de proiectare	file:	Da Nu	acte emise de aut pt protecția mediului	file: Da Nu
certificatul de urbanism	file:	Da Nu	acte emise de aut de gospodărire a apelor	file: Da Nu
amplasarea construcției	file:	Da Nu	studii de specialitate (st. teren, geo ș.a.)	file: Da Nu
avize de specialitate	file:	Da Nu	studii de specialitate (hidro, hidrogeol.)	file: Da Nu
aviz(e) emis(e) de CAA	file:	Da Nu	lucrări de specialitate (topografice ș.a.)	file: Da Nu
b). autorizația de construire	file:	Da Nu		Da Nu
c). documentația tehnică a construcției:				
caracteristici (descriere)	foi:	Da Nu	mențiuni privind siguranța în exploatare	foi: Da Nu
planuri, după specific	foi:	Da Nu	modificări aduse pe parcursul execuției	foi: Da Nu
secțiuni, detalii arhitectură	foi:	Da Nu	însușirea modificărilor (VP, ET, AE)	foi: Da Nu
detalii de execuție rezistență	foi:	Da Nu	schemele de instalații efectiv realizate	foi: Da Nu
mențiuni privind funcțiunile	foi:	Da Nu		
scheme de etapizare a dezvoltării sistemului comunitar, după specific				foi: Da Nu
d). breviare de calcul pe specialități (acțiuni, ipoteze de calcul, rezultatele calculului etc.)				file: Nu Da
e). diferențe față de detaliile de execuție inițiale, cu precizarea cauzelor care au condus la ele				file: Nu Da
f). caiete de sarcini privind execuția lucrărilor				file: Nu Da
g). documente în copie				file: Da Nu

Observații privind conținutul dosarelor capitolului A:

Documentație fara borderou. Nu avem detalii de execuție pentru cămine, subtraversari. In partea scrisa nu este descris lungimea racordurilor Du 160 mm, nr de subtraversari, lungimea acestora si modul lor de execuție. Proiectul este verificat Is nu B9, in acest caz trebuie o verificare la cerinta A1.

B Documentația tehnică privind execuția			număr de dosare	
borderoul/borderourile documentației	Da	Nu	numărul total de file, cap. B:	
a). procesul verbal de predare a amplasamentului și reperului de nivelment general				Da Nu
b). înregistrări de calitate cu caracter permanent efectuate pe parcursul execuției lucrărilor, alte documentații tehnice				
condica de betoane	file:	Da Nu	certIFICATE de performanță ale produselor	file: Da Nu
agregate tehnice	file:	Da Nu	certIFICATE de conformitate ale produselor	file: Da Nu
încercări de rezistență	file:	Da Nu	registru procese verbale lucrări ascunse	file: Da Nu
alte încercări, probe efectuate	file:	Da Nu	comunicări/note/dispoziții de șantier	file: Da Nu
processe verbale de teste, probe	file:	Da Nu	registru unic de comunicări și dispoziții	file: Da Nu
acte de control încheiate de către organele de control				file: Da Nu
alte documente și documentații tehnice prin care se atestă calitatea lucrării, după specific				file: Da Nu
c.1). procesele verbale (după specific):			de recepție a terenului de fundare	file: Da Nu
de recepție a fundațiilor	file:		de recepție a structurii de rezistență	file: Da Nu
c.2). procese verbale de admitere a fazelor determinante				file: Da Nu
c.3). procesele verbale de efectuare a probelor de presiune, sau de etanșeitate, după specific				file: Da Nu
d). procesele verbale privind montarea instalațiilor de măsurare pentru urmărirea specială				file: Da Nu
consemnarea citirilor inițiale de la care încep măsurătorile urmării speciale a construcției, dacă e cazul				Da Nu
e.1). expertize tehnice efectuate ca urmare a unor accidente tehnice sau greșeli de execuție				file: Da Nu
e.2). verificări efectuate în afara celor reglementate, urmare a unor accidente tehnice sau greșeli				file: Da Nu
e.2). cercetări suplimentare efectuate ca urmare a unor accidente tehnice sau greșeli de execuție				file: Da Nu
f.1). caietele de atașament	file:	Da Nu	f.2). jurnalul principalelor evenimente	file: Da Nu
f.3). procese-verbale de constatare privind stadiul realizării construcției				file: Da Nu
g.1). planurile de situație ale lucrărilor efectiv realizate, planșele „după execuție” („as built”)				foi: Da Nu
g.2). planurile de situație ale lucrărilor efectiv realizate, planșele „as built”, predate în format electronic				Da Nu
h). alte documente tehnice relevante privind executarea construcției				file: Da Nu

Observații privind conținutul dosarelor capitolului B:

Documentație incompletă fara borderou. Nu există anunțul de începere și finalizare a lucrărilor către primăria Curtici, dispoziție de numire diriginte de șantier. Nu avem program de control al calitatii vizat ISC. Nu avem documentatia AS BUILT, care sa includa si prevederile dispozitiilor de șantier emise.



DI B I - BIROU I ENNIC
COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

CIF/CUI: RO 1683483; ORC: JO2/110/21.02.1991
ARAD, 310178, str. Sabin Drăgoi, nr. 2 - 4,
tel: +40257 270849, +40257 270843, fax: +40257 270981, e-mail:

apacanal@caarad.ro

continuare

PROCES VERBAL DE PRELUARE A CĂRȚII TEHNICE A CONSTRUCȚIEI nr.

1 /08.03.2023

cod document:

FO-BT-CT-01-00, VI-001

C Documentația tehnică privind recepția			număr de dosare	
borderoul/borderourile documentației	Da	Nu	numărul total de file, cap. C:	
- comunicarea (nota) executantului privind îndeplinirea obligațiilor și data terminării lucrărilor			file:	Da Nu
- referatele dirigenților de șantier cu privire la modul în care a fost executată lucrarea			file:	Da Nu
- referatele autorilor proiectului (nota proiectantului) privind execuția obiectului/obiectivului			file:	Da Nu
- dacă este cazul, procesul (procesele) verbal(e) de recepție parțială (RPL)			file:	Da Nu
- dacă este cazul, procesul (procesele) verbal(e) de punere în funcțiune parțială (PIP)			file:	Da Nu
a.1). procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor de construcții (RTL)			file:	Da Nu
- acte anexate la RTL	file:	Da Nu	- mențiuni privind realizare măsuri PSI	file: Da Nu
a.2). procesul verbal de recepție finală a lucrărilor de construcții (RFL)			file:	Da Nu
- acte anexate la RFL	file:	Da Nu	- alte acte la RFL de păstrat în CT	file: Da Nu
b.1). alte acte încheiate ca urmare a cererii comisiilor de recepție pentru verificări, cercetări			file:	Da Nu
- modul de rezolvare	file:	Da Nu	- cercetări suplimentare, rezultate	file: Da Nu
b.2). referatul investitorului privind comportarea construcției pe perioada de garanție			file:	Da Nu
b.3). procese verbale de verificare a construcției în vederea punerii în funcțiune (PIF)			file:	Da Nu
- acte anexate în urma verificărilor în vederea punerii în exploatare/funcțiune a obiectivului			file:	Da Nu
b.4). procesul verbal de punere în stare de conservare (la respingerea RFL), dacă este cazul			file:	Da Nu
- decizia de interdicere a utilizării construcției în cazul respingerii RFL, dacă este cazul			file:	Da Nu
b.5). valoarea declarată a obiectului construit (fără TVA)		milei:	măieu:	Nu Da

Observații privind conținutul dosarelor capitolului C:

. Documentație fără borderou, proces verbal la terminarea lucrărilor incomplet lipsește pagina nr 2 din care rezulta valoarea investiției.

D Documentația privind exploatarea și urmărirea comportării în timp			număr dosare	
borderoul/borderourile documentației	Da	Nu	numărul total de file, cap. D:	
a.1). prevederile scrise ale proiectantului privind urmărirea comportării în timp a construcției			file:	Da Nu
a.2). instrucțiunile de exploatare și întreținere			file:	Da Nu
a.3). lista prescripțiilor de bază care trebuie respectate pe timpul exploatării construcției			file:	Da Nu
a.4). documentația de interpretare a urmării comportării construcției în timpul execuției			file:	Da Nu
a.5). documentația de interpretare a urmării comportării construcției în timpul exploatării			file:	Da Nu
b). proiectele pe baza cărora s-au efectuat, după RFL, modificări față de proiectul inițial realizat			vol.	Da Nu
borderourile documentațiilor tehnice	Da	Nu	numărul total de file:	
c.1). actele de constatare a unor deficiențe apărute după RTL, dacă este cazul (anexate CT)			file:	Da Nu
c.2). actele de constatare a unor deficiențe apărute după RFL, dacă este cazul (anexate CT)			file:	Da Nu
c.3). măsuri de intervenție luate, dacă este cazul			file:	Da Nu
procese verbale de remediere a defectelor, dacă este cazul			file:	Da Nu
Documentele/actele referitoare la modificare/intervenție se anexează la Cartea tehnică ordonate la fel ca documentația de bază a CT (anexa 6, art. 12)				
d). proiectul de urmărire specială a construcției (încercare prin încărcare), dacă este cazul			file:	Da Nu
e). procesul verbal de predare-primire a instalațiilor de măsurare prevăzute la urmărirea specială			file:	Da Nu
f). referatul cu concluziile anuale și finale asupra rezultatelor urmăririi speciale, dacă este cazul			file:	Da Nu
g). procesele verbale de predare-primire a construcției în cazul schimbării proprietarului			file:	Da Nu
h). jurnalul evenimentelor			file:	Da Nu

Observații privind conținutul dosarelor capitolului D:

Nu avem nici o documentație privind capitolul D.

Alte mențiuni:

nu sunt precizate eventualele modificările realizate la situația proiectată în note, pvrți, care fac obiectul documentațiilor de execuție a lucrărilor realizate efectiv.

DOSAR _____ / _____



DI B1 - BIROU TEHNIC
COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

CIF/CUI: RO 1683483; ORC: JO2/110/21.02.1991
ARAD, 310178, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4,
tel: +40257 270849, +40257 270843, fax: +40257 270981, e-mail:

apacanal@caarad.ro

Nr. _____ / _____

PROCES VERBAL DE PRELUARE A CĂRȚII TEHNICE A CONSTRUCȚIEI nr. 2 / 08.03.2023

cod document: FO-BT-CT-01-00, VI-00

CLĂDIRE (CLĂDIRE, OBIECT DE CONSTRUCȚIE CU ROL TEHNOLOGIC ș.a.)	
DATE DE RECUNOAȘTERE	
Construcția: (denumire/nume, caracteristica dominantă, amplasare)	Extindere rețea de apă în oras Curtici, str. Mihai Viteazul, V. Alecsandri, N. Filipescu, Motilor
Rețea de distribuție apă potabilă Dn 110mm L=805m, 7 cămine de vane monolit, camine de golire prefabricate ≈ 3 buc, hidranți supraterani ≈ 6 buc, camine de apă dn1000mm 23 buc (din partea desenată) bransamentele nu sunt precizate cantitativ, subtraversări (din partea scrisă) 5 buc.	
Data RTL: 18546/22.07.2022	Data dării în exploatare (PIF): -
Investitorul / Proprietarul: (denumire/nume, adresă sediu)	
Primaria CURTICI	
Utilizatorul construcției	până la preluare: Primaria oras Curtici
	după preluare: SC CAA Arad SA

CENTRALIZATORUL CĂRȚII TEHNICE A CONSTRUCȚIEI					
Borderourile Cărții tehnice	file:	Da	Nu	4. Documentația privind recepția, p3	Da Nu
1. Fișa de date sintetice, completată		Da	Nu	5. Documentația privind urmărirea construcției, p3	Da Nu
2. Documentația privind proiectarea, p2		Da	Nu	6. Jurnalul evenimentelor *	Da Nu
3. Documentația privind execuția, p2		Da	Nu	*. Jurnalul a fost completat până la data:	

GESTIONAREA CĂRȚII TEHNICE A CONSTRUCȚIEI	
Gestionarul cărții tehnice	până la preluare: Primaria Curtici prin dirigintele de santier Iancu Florentin
	după preluare: COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. 310178, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, tel. 0257270843
Data inițierii acțiunii de preluare a cărții tehnice:	08.03.2023
	Data preluării cărții tehnice: _____

CONDIȚIILE PRELUĂRII CĂRȚII TEHNICE A CONSTRUCȚIEI	
Dosarele cap. A, cap. B și cap. C ale Cărții tehnice a construcției au conținut complet	Da Nu
Dosarele capitolelor D al Cărții tehnice a construcției și Jurnalul evenimentelor au conținut complet	Da Nu
CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCȚIEI SE PREIA fără obiectii/condiții	Da Nu
CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCȚIEI SE PREIA cu condițiile de mai jos:	Da Nu
investitorul/proprietarul/administratorul completează cap. A, cap. B și/sau C până la data:	Term. neprecizat Da Nu
proiectantul/investitorul/proprietarul/administratorul CT completează cap. D până la data:	Term. neprecizat Da Nu
investitorul/proprietarul predă planșele „as built” în format tipărit (1 ex.), până la data:	Term. neprecizat Da Nu
Planșele „as-built” în format tipărit se predau pe foi de plan cu dimensiunile nu mai mari decât cele precizate în procedură, semnate în original.	
investitorul/proprietarul predă planșele „după execuție” în format electronic, până la data:	Term. neprecizat Da Nu
Planurile de situație și de rețele edilitare (cu indicator de planșă și numele persoanelor responsabile) se predau în format electronic editabil („dwt”).	
proprietarul/utilizatorul completează CT conf. HG 343/2017 anexa 6 art. 16 până la data:	Term. neprecizat Da Nu
investitorul/proprietarul/administratorul completează Jurnalul evenimentelor până la data:	Term. neprecizat Da Nu
Dacă nu se îndeplinesc condițiile până la termenele convenite, Resp. CAA-UCENU PREIA ȘI RESTITUE documentația de Carte tehnică incompletă	
CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCȚIEI NU SE PREIA din următoarele considerente:	Da Nu
Documentație fara fisa de date sintetice, borderouri incomplete conform observatiilor.	

SEMNAȚURI		gestionare Carte tehnică înainte de preluare	gestionare Carte tehnică după preluare
Numele și prenumele		Iancu Florentin	Galut Luminita
Calitatea persoanei		dirigintele de santier	Responsabil CT CAA
Semnătura	Data		

Despre completarea formularului:

- se completează în 2 (două) ex. (cu pixul cu hârtie copiativă între foi, sau într-un exemplar și xerocopie) și se semnează în original ambele exemplare,
- se inventariază pe capitole dosarele Cărții tehnice (având foile numerotate) și se încercuiește în rubrică afirmația adevărată privind existența actului,
- dacă un act/document nu este specific construcției (nu trebuia produs), se taie cu o linie orizontală ambele afirmații de la rubrica respectivă.
- se consemnează numărul de file sau de foi (planșe) ale actelor/documentelor/documentațiilor tehnice existente, acolo unde se cere în formular,
- se consemnează numărul viciilor construcției identificate în perioada de garanție și existența documentelor privind remediile, dacă este cazul.



DI BI - BIROUL TEHNIC
COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.
CIF/CUI: RO 1683483; ORC: JO2/110/21.02.1991
ARAD, 310178, str. Sabin Drăgoi, nr. 2 - 4,
tel: +40257 270849, +40257 270843, fax: +40257 270981, e-mail:

apacanal@caarad.ro

continuare

PROCES VERBAL DE PRELUARE A CĂRȚII TEHNICE A CONSTRUCȚIEI nr. 2 /08.03.2023

cod document: FO-BT-CT-01-00, VI-00

DOCUMENTAȚIILE CĂRȚII TEHNICE A CONSTRUCȚIEI - CLĂDIRE					
A Documentația privind proiectarea (proiectul real executat)			număr de dosare		
borderou general și borderouri pe dosare	Da	Nu	numărul total de file, cap. A:		
a). acte referitoare la:			studii ante-proiectare (SPF, ș.a.a.)	file:	Da Nu
tema de proiectare	file:	Da Nu	acte emise de aut pt protecția mediului	file:	Da Nu
certificatul de urbanism	file:	Da Nu	acte emise de aut de gospodărire a apelor	file:	Da Nu
amplasarea construcției	file:	Da Nu	studii de specialitate (st. teren, geo ș.a.)	file:	Da Nu
avize de specialitate	file:	Da Nu	studii de specialitate (hidro, hidrogeol.)	file:	Da Nu
aviz(e) emis(e) de CAA	file:	Da Nu	lucrări de specialitate (topografice ș.a.)	file:	Da Nu
b). autorizația de construire	file:	Da Nu			Da Nu
c). documentația tehnică a construcției:					
caracteristici (descriere)	foi:	Da Nu	mențiuni privind siguranța în exploatare	foi:	Da Nu
planuri, după specific	foi:	Da Nu	modificări aduse pe parcursul execuției	foi:	Da Nu
secțiuni, detalii arhitectură	foi:		însușirea modificărilor (VP, ET, AE)	foi:	Da Nu
detalii de execuție rezistență	foi:	Da Nu	schemele de instalații efectiv realizate	foi:	Da Nu
mențiuni privind funcțiunile	foi:	Da Nu			
scheme de etapizare a dezvoltării sistemului comunitar, după specific				foi:	Da Nu
d). breviate de calcul pe specialități (acțiuni, ipoteze de calcul, rezultatele calculului etc.)				file:	Da Nu
e). diferențe față de detaliile de execuție inițiale, cu precizarea cauzelor care au condus la ele				file:	Da Nu
f). caiete de sarcini privind execuția lucrărilor				file:	Da Nu
g). documente în copie				file:	Da Nu

Observații privind conținutul dosarelor capitolului A:

Documentație fara borderou, nu exista in planurile orizontale materializate bransamentele de apa, nu avem detalii de execuție pe partea de rezistență pentru caminele de vane executate monolit, fara verificare la cerinta A1, in lipsa verificării la cerinta B9. Caminele de apometru nu sunt descrise in partea desenata, nici modul de realizare a subtraversarilor.

B Documentația tehnică privind execuția			număr de dosare		
borderoul/borderourile documentației	Da	Nu	numărul total de file, cap. B:		
a). procesul verbal de predare a amplasamentului și reperului de nivelment general					Da Nu
b). înregistrări de calitate cu caracter permanent efectuate pe parcursul execuției lucrărilor, alte documentații tehnice					
condica de betoane	file:	Da Nu	certIFICATE DE performanță ale produselor	file:	Da Nu
agreme tehnice	file:	Da Nu	certIFICATE de conformitate ale produselor	file:	Da Nu
încercări de rezistență	file:	Da Nu	registru procese verbale lucrări ascunse	file:	Da Nu
alte încercări, probe efectuate	file:	Da Nu	comunicări/note/dispoziții de șantier	file:	Da Nu
proces verbale de teste, probe	file:	Da Nu	registru unic de comunicări și dispoziții	file:	Da Nu
actele de control încheiate de către organele de control				file:	Da Nu
alte documente și documentații tehnice prin care se atestă calitatea lucrării, după specific				file:	Da Nu
c.1). procese verbale (după specific):			de recepție a terenului de fundare	file:	Da Nu
de recepție a fundațiilor	file:		de recepție a structurii de rezistență	file:	
c.2). procese verbale de admitere a fazelor determinante				file:	Da Nu
c.3). procese verbale de efectuare a probelor de presiune, sau de etanșeitate, după specific				file:	Da Nu
d). procese verbale privind montarea instalațiilor de măsurare pentru urmărirea specială				file:	Da Nu
consemnarea citirilor inițiale de la care încep măsurătorile urmării speciale a construcției, dacă e cazul					Da Nu
e.1). expertize tehnice efectuate ca urmare a unor accidente tehnice sau greșeli de execuție				file:	Da Nu
e.2). verificări efectuate în afara celor reglementate, urmare a unor accidente tehnice sau greșeli				file:	Da Nu
e.2). cercetări suplimentare efectuate ca urmare a unor accidente tehnice sau greșeli de execuție				file:	Da Nu
f.1). caietele de atașament	file:	Da Nu	f.2). jurnalul principalelor evenimente	file:	Da Nu
f.3). procese-verbale de constatare privind stadiul realizării construcției				file:	Da Nu
g.1). planurile de situație ale lucrărilor efectiv realizate, planșele „după execuție” („as built”)				foi:	Da Nu
g.2). planurile de situație ale lucrărilor efectiv realizate, planșele „as built”, predate în format electronic					Da Nu
h). alte documente tehnice relevante privind executarea construcției				file:	Da Nu

Observații privind conținutul dosarelor capitolului B:

Documentație incompletă fara borderou. Nu avem dispozitii de numire a personalului implicat in control calitate: sef de santier, cq, rte, dirigit de santier. Nu avem documentatie pentru executia caminelor de vane executate monolit, avem buletine de încercari de beton (armaturi???) Nu exista documentatie AsBuilt.



DI 81 - Biroul Termic
COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.
CIF/CUI: RO 1683483; ORC: JO2/110/21.02.1991
ARAD, 310178, str. Sabin Drăgoi, nr. 2 - 4,
tel: +40257 270849, +40257 270843, fax: +40257 270981, e-mail: apacanal@caarad.ro

continuare

PROCES VERBAL DE PRELUARE A CĂRȚII TEHNICE A CONSTRUCȚIEI nr. 2 /08.03.2023

cod document: FO-BT-CT-01-00, VI-001

C	Documentația tehnică privind recepția	număr de dosare
	borderoul/borderourile documentației	Da Nu numărul total de file, cap. C:
	- comunicarea (nota) executantului privind îndeplinirea obligațiilor și data terminării lucrărilor	file: Da Nu
	- referatele dirigintilor de șantier cu privire la modul în care a fost executată lucrarea	file: Da Nu
	- referatele autorilor proiectului (nota proiectantului) privind execuția obiectului/obiectivului	file: Da Nu
	- dacă este cazul, procesul(procesele) verbal(e) de recepție parțială (RPL)	file: Da Nu
	- dacă este cazul, procesul(procesele) verbal(e) de punere în funcțiune parțială (PIP)	file: Da Nu
	a.1). procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor de construcții (RTL)	file: Da Nu
	- acte anexate la RTL	file: Da Nu
	- acte anexate la RFL	file: Da Nu
	b.1). alte acte încheiate ca urmare a cererii comisiilor de recepție pentru verificări, cercetări	file: Da Nu
	- modul de rezolvare	file: Da Nu
	b.2). referatul investitorului privind comportarea construcției pe perioada de garanție	file: Da Nu
	b.3). procese verbale de verificare a construcției în vederea punerii în funcțiune (PIF)	file: Da Nu
	- acte anexate în urma verificărilor în vederea punerii în exploatare/funcțiune a obiectivului	file: Da Nu
	b.4). procesul verbal de punere în stare de conservare (la respingerea RFL), dacă este cazul	file: Da Nu
	- decizia de interdicere a utilizării construcției în cazul respingerii RFL, dacă este cazul	file: Da Nu
	b.5). valoarea declarată a obiectului construit (fără TVA)	miliei: 287.400 miiuro: Da Nu

Observații privind conținutul dosarelor capitolului C:

Documentație fără borderou, în rest ok.

D	Documentația privind exploatarea și urmărirea comportării în timp	număr dosare
	borderoul/borderourile documentației	Da Nu numărul total de file, cap. D:
	a.1). prevederile scrise ale proiectantului privind urmărirea comportării în timp a construcției	file: Da Nu
	a.2). instrucțiunile de exploatare și întreținere	file: Da Nu
	a.3). lista prescripțiilor de bază care trebuie respectate pe timpul exploatării construcției	file: Da Nu
	a.4). documentația de interpretare a urmării comportării construcției în timpul execuției	file: Da Nu
	a.5). documentația de interpretare a urmării comportării construcției în timpul exploatării	file: Da Nu
	b). proiectele pe baza cărora s-au efectuat, după RFL, modificări față de proiectul inițial realizat	vol. Da Nu
	borderourile documentațiilor tehnice	Da Nu numărul total de file:
	c.1). actele de constatare a unor deficiențe apărute după RTL, dacă este cazul (anexate CT)	file: Da Nu
	c.2). actele de constatare a unor deficiențe apărute după RFL, dacă este cazul (anexate CT)	file: Da Nu
	c.3). măsuri de intervenție luate, dacă este cazul	file: Da Nu
	procese verbale de remediere a defectelor, dacă este cazul	file: Da Nu
	Documentele/actele referitoare la modificare/intervenție se anexează la Cartea tehnică ordonate la fel ca documentația de bază a CT (anexa 6, art. 12)	
	d). proiectul de urmărire specială a construcției (încercare prin încărcare), dacă este cazul	file: Da Nu
	e). procesul verbal de predare-primire a instalațiilor de măsurare prevăzute la urmărirea specială	file: Da Nu
	f). referatul cu concluziile anuale și finale asupra rezultatelor urmăririi speciale, dacă este cazul	file: Da Nu
	g). procesele verbale de predare-primire a construcției în cazul schimbării proprietarului	file: Da Nu
	h). jurnalul evenimentelor	file: Da Nu

Observații privind conținutul dosarelor capitolului D:

Nu avem nici o documentație privind capitolul D

Alte mențiuni:

nu sunt precizate eventualele modificări de la situația proiectată, nu avem Asbuilt.

DOSAR /



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoș 2 Arad, județul Arad România, cod poștal 310179
C.F.A. UR: RO11651483, ORC: 302/310/21.02.1991
Capital social și subscris: 9.670.000 Lei
R.N.: RO12-RNCB-0015-9001, 5684-0001 - BCR



tel: +40 257 270 840
+40 257 270 841
fax: +40 257 270 961
apocan@caaarad.ro
www.caaarad.ro
program între 8:00 - 16:00

BIROU TEHNIC

6174

22. MAR. 2023

Aprobat,
Director General
ing. Borha Gheorghe



Vizat,
Director Tehnic
ing. Varga Florin

[Signature]

Vizat,
Inginer Șef
ing. Hațegan Călin

[Signature]

NOTĂ INTERNĂ

Către

Conducerea Companiei de Apă Arad SA

Urmare a adresei nr.26127 din 29.12.2023, cu privire la solicitarea preluării în gestiune delegată a serviciului de **Extindere Rețea Apă Potabilă și Canalizare Menajeră de pe raza orașului Curtici**, vă transmitem următorul **Raport Tehnic**:

A.Descriere generală a investițiilor: – situație rezultată din documentația pusă la dispoziție de către Primăria Orașului Curtici.

- **Extindere Rețea apă str.Mihai Viteazu, str.Vasile Alecsandri, str.Nicolae Filipescu, str.Moșilor.**

1a.Conductă de distribuție str.Mihai Viteazu. Amplasament-trama stradală, Material PE-HD, PE100, Dn 110 L=256m. Cămine de vane, sectorizare/aerisire/golire – 3buc. echipate cu robineți tip sertar pană, plăci din beton armat cu capace din fontă. Subtraversări - 0buc.. Fântâni publice 0buc.. Hidranți de incendiu exterior supraterrani Dn80 - 2buc., amplasați pe rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă.

1b.Branșamente individuale str.Mihai Viteazu-6buc.. Amplasament trama stradală, Material PE-HD, PE100, Dn 32, PN6, Lungime medie/bucată ≈5,00m, cămine de apometru din beton secțiune circulară Dn.int=1,00m – 6buc., fără robineți și contor. Placă din beton armat cu capac din fontă.

2a.Conductă de distribuție str.Vasile Alecsandri. Amplasament-trama stradală, Material PE-HD, PE100, Dn 110 L=218m. Cămine de vane, sectorizare/aerisire/golire – 3buc. echipate cu robineți tip sertar pană, plăci din beton armat cu capace din fontă. Subtraversări - 0buc.. Fântâni publice 1Hidranți de incendiu exterior supraterrani Dn80 - 6buc., amplasați pe rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă.

2b.Branșamente individuale str.Vasile Alecsandri-2buc.. Amplasament trama stradală, Material PE-HD, PE100, Dn 32, PN6, Lungime medie/bucată ≈5,00m, cămine de apometru din beton secțiune circulară Dn.int=1,00m – 2buc., fără robineți și contor. Placă din beton armat cu capac din fontă.

3a.Conductă de distribuție str.Nicolae Filipescu. Amplasament-trama stradală, Material PE-HD, PE100, Dn 110 L=81m. Cămine de vane, sectorizare/aerisire/golire – 1buc. echipate cu robineți tip sertar pană, plăci din beton armat cu capace din fontă. Subtraversări - 0buc.. Fântâni publice 0buc.. Hidranți de incendiu exterior supraterrani Dn80 - 1buc., amplasați pe rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă.

3b.Branșamente individuale str.Nicolae Filipescu-2buc.. Amplasament trama stradală, Material PE-HD, PE100, Dn 32, PN6, Lungime medie/bucată ≈5,00m, cămine de apometru din beton secțiune circulară Dn.int=1,00m – 2buc., fără robineti și contor. Placă din beton armat cu capac din fontă.

4a.Conductă de distribuție str.Moșilor. Amplasament-trama stradală. Material PE-HD, PE100, Dn 110 L=250m. Cămine de vane, sectorizare/aerisire/golire – 3buc. echipate cu robineti tip sertar până, plăci din beton armat cu capace din fontă. Subtraversări - 0buc.. Fântâni publice 0buc.. Hidranți de incendiu exterior supraterani Dn80 - 2buc., amplasați pe rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă.

4b.Branșamente individuale str.Moșilor-12buc.. Amplasament trama stradală, Material PE-HD, PE100, Dn 32, PN6, Lungime medie/bucată ≈5,00m, cămine de apometru din beton secțiune circulară Dn.int=1,00m – 12buc., fără robineti și contor. Placă din beton armat cu capac din fontă.

-Extindere Rețea de canalizare menajeră – str.Mihai Viteazu, str.Mitropolit Andrei Șaguna, str.Nicolae Filipescu, str.Cloșca, str.Vasile Goldiș.

1a.Conducte colectoare și cămine de vizitare Str. Mihai Viteazu: conducte PVC SN8, Dn250 L=428m, căminele de vizitare sunt realizate din beton armat secțiune circulară Dn800, acoperite cu placă din beton armat și capac cu ramă din fontă, 15 buc..

1b.Racorduri individuale Str. Mihai Viteazu: conducte PVC SN4, Dn160, lungime medie/bucată ≈7,00m, cămine de racord limită de proprietate realizate din tub de PVC DN315, 22 buc.

2a.Conducte colectoare și cămine de vizitare Str. M.Andrei Șaguna: conducte PVC SN8, Dn250 L=122m, căminele de vizitare sunt realizate din beton armat secțiune circulară Dn800, acoperite cu placă din beton armat și capac cu ramă din fontă, 4 buc.

2b.Racorduri individuale Str. M.Andrei Șaguna: conducte PVC SN4, Dn160, lungime medie/bucată ≈7,00m, cămine de racord limită de proprietate realizate din tub de PVC DN300, 4 buc..

3a.Conducte colectoare și cămine de vizitare Str. Nicolae Filipescu: conducte PVC SN8, Dn250 L=87m, căminele de vizitare sunt realizate din beton armat secțiune circulară Dn800, acoperite cu placă din beton armat și capac cu ramă din fontă, 3 buc..

3b.Racorduri individuale Str. Nicolae Filipescu: conducte PVC SN4, Dn160, lungime medie/bucată ≈7,00m, cămine de racord limită de proprietate realizate din tub de PVC DN300, 2 buc..

4a.Conducte colectoare și cămine de vizitare Str. Cloșca: conducte PVC SN8, Dn250 L=410m, căminele de vizitare sunt realizate din beton armat secțiune circulară Dn800, acoperite cu placă din beton armat și capac cu ramă din fontă, 14 buc..

4b.Racorduri individuale Str. Cloșca: conducte PVC SN4, Dn160, lungime medie/bucată ≈7,00m, cămine de racord limită de proprietate realizate din tub de PVC DN300, 14 buc..

5a.Conducte colectoare și cămine de vizitare Str. Vasile Goldiș: conducte PVC SN8, Dn250 L=193m, căminele de vizitare sunt realizate din beton armat secțiune circulară Dn800, acoperite cu placă din beton armat și capac cu ramă din fontă, 6 buc..

5b.Racorduri individuale Str. Vasile Goldiș: conducte PVC SN4, Dn160, lungime medie/bucată ≈7,00m, cămine de racord limită de proprietate realizate din tub de PVC DN300, 13 buc.

B.Concluzii / Neconformități

- **Extindere Rețea apă str.Mihai Viteazu, str.Vasile Alecsandri, str.Nicolae Filipescu, str.Moșilor.**
Nu există neconformități.

- **Extindere Rețea de canalizare menajeră – str.Mihai Viteazu, str.Mitropolit Andrei Șaguna, str.Nicolae Filipescu, str.Cloșca, str.Vasile Goldiș.**
Nu există neconformități.

C.Documente

În urma studiului documentațiilor puse la dispoziție s-au constatat următoarele:

- O parte din documentele pentru Cartea Tehnică există, o altă parte nu s-au regăsit (vezi Procese Verbale de Preluare Carte Tehnică), Cartea Tehnică trebuie întocmită, aranjată, completată și organizată de către beneficiar conform legislației în vigoare (Legea 10/1995 actualizată, HG273/1994, actualizat cu HG 343/2017, Normativ 130/1999).
- Nu există un plan de situație și nici un Relevu subteran post execuție (As Built și RLV subteran).
- Există inventar, acesta trebuie defalcat pe obiecte și categorii de lucrări.

D.Concluzie

Pentru ca aceste extinderi de rețea apă potabilă și canalizare menajeră, să poată fi exploatate corespunzător și în condiții de siguranță, este necesar a se rezolva toate neconformitățile constatate.

Notă:

Preluare se poate realiza doar în condiții de profitabilitate. Încasările trebuie să fie mai mari decât cheltuielile (încasările de la consumatori trebuie să fie mai mari decât cheltuielile cu: energia, forța de muncă, mentenanța, etc).

Lucrările trebuie să fie executate în conformitate cu Normativele, STAS-urile și Regulamentele CAA.

Dacă sunt îndeplinite condițiile de mai sus **Primăria Orașului Curtici**, trebuie să pună la dispoziție următoarele documente:

-Carte Tehnică (1 exemplar original) aranjată, completată și organizată la zi.

-Inventar Bunuri pe obiecte:

1. **Conducte de distribuție:** Conținut pe străzi și diametre. Trebuie să conțină: cod de clasificare, valoare, diametru, material, descriere.

2. **Branșamente apa:** pe bucată cu cod de clasificare, nr. administrativ, stradă, valoare, diametru, lungime, material, descriere.

3. **Conducte de canalizare menajeră:** Conținut pe străzi și diametre. Trebuie să conțină: cod de clasificare, valoare, diametru, material, descriere.

4. **Racorduri de canalizare menajeră:** pe bucată cu cod de clasificare, nr. administrativ, stradă, valoare, diametru, lungime, material, descriere.

Șef Birou Tehnic,
ing. Breje Danțel



Șef Birou Manag.Active,
ing. Cociș Andrei



Șef Secția Apă 2 Arad și V.M.,
ing. Cociș Petru



Șef Secție Apă Uzată,
ing. Chișcan Bogdan





DI BI - Biroul Tehnic

COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

CIF/CUI: RO 1683483; ORC: JO2/110/21.02.1991

ARAD, 310178, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4,

tel: +40257 270849, +40257 270843, fax: +40257 270981, e-mail:

apacanal@caarad.ro

Nr. _____ / _____

PROCES VERBAL DE PRELUARE A CĂRȚII TEHNICE A CONSTRUCȚIEI nr. 1 / 08.03.2023

cod document: FO-BTI-CT-01-00, VI-00

CLĂDIRE (CLĂDIRE, OBIECT DE CONSTRUCȚIE CU ROL TEHNOLOGIC s.a.)	
DATE DE RECUNOAȘTERE	
Construcția: (denumire/nume, caracteristica dominantă, amplasare)	Extindere Canalizare menajera în oras Curtici, str. M. Viteazul, A. Saguna, N. Filipescu, Closca, V. Goldis
Extindere retea de canalizare menajera în oras Curtici cu următoarele caracteristici: în lipsa părții scrise de proiect și notelor de renunțare atasate la DS 1 din 08.08.2022 nu se pot detalia dimensiunile extinderii rețea extindere dn250 L=1200m, lung racorduri bransamente dn 160 L=????m, număr de bransamente=59 buc, camin DI100mm=42buc, subtraversari=2 buc.	
29936/06.12.2022	Data dării în exploatare (PIF): - Data RFL: -
Investitorul / Proprietarul: (denumire/nume, adresă sediu)	Primaria CURTICI
Utilizatorul construcției	Primaria oras Curtici
până la preluare:	SC CAA Arad SA
după preluare:	

CENTRALIZATORUL CĂRȚII TEHNICE A CONSTRUCȚIEI					
Borderourile Cărții tehnice	file:	Da	Nu	4. Documentația privind recepția, p3	Da Nu
1. Fișa de date sintetice, completată		Da	Nu	5. Documentația privind urmărirea construcției, p3	Da Nu
2. Documentația privind proiectarea, p2		Da	Nu	6. Jurnalul evenimentelor *	Da Nu
3. Documentația privind execuția, p2		Da	Nu	*. Jurnalul a fost completat până la data:	

GESTIONAREA CĂRȚII TEHNICE A CONSTRUCȚIEI			
Gestionarul cărții tehnice	până la preluare: Primaria Curtici prin dirigintele de santier Iancu Florentin		
	după preluare: COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. 310178, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, tel. 0257270843		
Data inițierii acțiunii de preluare a cărții tehnice:	07.03.2023	Data preluării cărții tehnice:	

CONDIȚIILE PRELUĂRII CĂRȚII TEHNICE A CONSTRUCȚIEI			
Dosarele cap. A, cap. B și cap. C ale Cărții tehnice a construcției au conținut complet		Da	Nu
Dosarele capitolelor D al Cărții tehnice a construcției și Jurnalul evenimentelor au conținut complet		Da	Nu
CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCȚIEI SE PREIA fără obiecții/condiții		Da	Nu
CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCȚIEI SE PREIA cu condițiile de mai jos:		Da	Nu
investitorul/proprietarul/administratorul completează cap. A, cap. B și/sau C până la data:	Term. neprecizat	Da	Nu
proiectantul/investitorul/proprietarul/administratorul CT completează cap. D până la data:	Term. neprecizat	Da	Nu
investitorul/proprietarul predă planșele „as built” în format tipărit (1 ex.), până la data:	Term. neprecizat	Da	Nu
Planșele „as-built” în format tipărit se predau pe foi de plan cu dimensiunile nu mai mari decât cele precizate în procedură, semnate în original.			
investitorul/proprietarul predă planșele „după execuție” în format electronic, până la data:	Term. neprecizat	Da	Nu
Planurile de situație și de rețele edilitare (cu indicator de planșă și numele persoanelor responsabile) se predau în format electronic editabil („.dwt”).			
proprietarul/utilizatorul completează CT conf. HG 343/2017 anexa 6 art. 16 până la data:	Term. neprecizat	Da	Nu
investitorul/proprietarul/administratorul completează Jurnalul evenimentelor până la data:	Term. neprecizat	Da	Nu
Dacă nu se îndeplinesc condițiile până la termenele convenite, Resp. CAA-UCU NU PREIA ȘI RESTITUIE documentația de Carte tehnică incompletă		Da	Nu
CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCȚIEI NU SE PREIA din următoarele considerente:			
- Documentație fara fișa de date sintetice, borderouri incomplete conform observații.			

SEMNĂTURI		gestionare Carte tehnică înainte de preluare	gestionare Carte tehnică după preluare
Numele și prenumele		Iancu Florentin	Galut Luminita
Calitatea persoanei		dirigintele de santier	Responsabil CT CAA
Semnătura	Data		

Despre completarea formularului:

- se completează în 2 (două) ex. (cu pixul cu hârtie copiativă între foi, sau într-un exemplar și xerox copie) și se semnează în original ambele exemplare,
- se inventariază pe capitole dosarele Cărții tehnice (având foile numerotate) și se încercuiește în rubrică afirmația adevărată privind existența actului,
- dacă un act/document nu este specific construcției (nu trebuia produs), se taie cu o linie orizontală ambele afirmații de la rubrica respectivă,
- se consemnează numărul de file sau de foi (planșe) ale actelor/documentelor/documentațiilor tehnice existente, acolo unde se cere în formular,
- se consemnează numărul viciilor construcției identificate în perioada de garanție și existența documentelor privind remediile, dacă este cazul.



continuare

PROCES VERBAL DE PRELUARE A CĂRȚII TEHNICE A CONSTRUCȚIEI nr. 08.03.2023

cod document: FO-BT-CT-01-00, VI-00

DOCUMENTAȚIILE CĂRȚII TEHNICE A CONSTRUCȚIEI - CLĂDIRE					
A Documentația privind proiectarea (proiectul real executat)			număr de dosare		
borderou general și borderouri pe dosare			numărul total de file, cap. A:		
a). acte referitoare la:	Da	Nu	studii ante-proiectare (SPF, ș.a.a.)	file:	Da Nu
tema de proiectare	file:	Da Nu	acte emise de aut pt protecția mediului	file:	Da Nu
certificatul de urbanism	file:	Da Nu	acte emise de aut de gospodărire a apelor	file:	Da Nu
amplasarea construcției	file:	Da Nu	studii de specialitate (st.teren, geo ș.a.)	file:	Da Nu
avize de specialitate	file:	Da Nu	studii de specialitate (hidro, hidrogeol.)	file:	Da Nu
aviz(e) emis(e) de CAA	file:	Da Nu	lucrări de specialitate (topografice ș.a.)	file:	Da Nu
b). autorizația de construire	file:	Da Nu			Da Nu
c). documentația tehnică a construcției:					
caracteristici (descriere)	foi:	Da Nu	mențiuni privind siguranța în exploatare	foi:	Da Nu
planuri, după specific	foi:	Da Nu	modificări aduse pe parcursul execuției	foi:	Da Nu
secțiuni, detalii arhitectură	foi:	Da Nu	însușirea modificărilor (VP, ET, AE)	foi:	Da Nu
detalii de execuție rezistență	foi:	Da Nu	schemele de instalații efectiv realizate	foi:	Da Nu
mențiuni privind funcțiunile	foi:	Da Nu			
scheme de etapizare a dezvoltării sistemului comunitar, după specific					
d). breviare de calcul pe specialități (acțiuni, ipoteze de calcul, rezultatele calculului etc.)				foi:	Da Nu
e). diferențe față de detaliile de execuție inițiale, cu precizarea cauzelor care au condus la ele				file:	Da Nu
f). caiete de sarcini privind execuția lucrărilor				file:	Da Nu
g). documente în copie				file:	Da Nu

Observații privind conținutul dosarelor capitolului A:

Documentație fara borderou. NU avem detalii de execuție pentru camine, subtraversari. In partea scrisa nu este descris lungimea racordurilor Dn 160 mm, nr de subtraversari, lungimea acestora si modul lor de execuție. Proiectul este verificat la nu B9, in acest caz trebuie o verificare la cerinta A1.

B Documentația tehnică privind execuția			număr de dosare		
borderoul/borderourile documentației			numărul total de file, cap. B:		
a). procesul verbal de predare a amplasamentului și reperului de nivelment general	Da	Nu			Da Nu
b). înregistrări de calitate cu caracter permanent efectuate pe parcursul execuției lucrărilor, alte documentații tehnice					
condica de betoane	file:	Da Nu	certIFICATE DE performanță ale produselor	file:	Da Nu
agregate tehnice	file:	Da Nu	certIFICATE de conformitate ale produselor	file:	Da Nu
încercări de rezistență	file:	Da Nu	registru procese verbale lucrări ascunse	file:	Da Nu
alte încercări, probe efectuate	file:	Da Nu	comunicări/note/dispoziții de șantier	file:	Da Nu
processe verbale de teste, probe	file:	Da Nu	registru unic de comunicări și dispoziții	file:	Da Nu
actele de control încheiate de către organele de control					
alte documente și documentații tehnice prin care se atestă calitatea lucrării, după specific					
c.1). procesele verbale (după specific):			de recepție a terenului de fundare	file:	Da Nu
de recepție a fundațiilor			de recepție a structurii de rezistență	file:	
c.2). procese verbale de admitere a fazelor determinante				file:	Da Nu
c.3). procesele verbale de efectuare a probelor de presiune, sau de etanșeitate, după specific				file:	Da Nu
d). procesele verbale privind montarea instalațiilor de măsurare pentru urmărirea specială					
consemnarea citirilor inițiale de la care încep măsurătorile urmării speciale a construcției, dacă e cazul					
e.1). expertize tehnice efectuate ca urmare a unor accidente tehnice sau greșeli de execuție				file:	Da Nu
e.2). verificări efectuate în afara celor reglementate, urmare a unor accidente tehnice sau greșeli				file:	Da Nu
e.2). cercetări suplimentare efectuate ca urmare a unor accidente tehnice sau greșeli de execuție				file:	Da Nu
f.1). caietele de atașament	file:	Da Nu	f.2). jurnalul principalelor evenimente	file:	Da Nu
f.3). procese-verbale de constatare privind stadiul realizării construcției				file:	Da Nu
g.1). planurile de situație ale lucrărilor efectiv realizate, planșele „după execuție” („as built”)				foi:	Da Nu
g.2). planurile de situație ale lucrărilor efectiv realizate, planșele „as built”, predate în format electronic					Da Nu
h). alte documente tehnice relevante privind executarea construcției				file:	Da Nu

Observații privind conținutul dosarelor capitolului B:

Documentație incompletă fara borderou. Nu există anunțul de începere și finalizare a lucrărilor către primăria Curtici, dispoziție de numire diriginte de șantier. Nu avem program de control al calitatii vizat ISC. Nu avem documentatia AS BUILT, care sa includa si prevederile dispozitiilor de șantier emise.



continuare

PROCES VERBAL DE PRELUARE A CĂRȚII TEHNICE A CONSTRUCȚIEI nr.

1 /08.03.2023

cod document:

FO-BT-CT-01-00, VI-001

C Documentația tehnică privind recepția		număr de dosare	
borderoul/borderourile documentației	Da Nu	numărul total de file, cap. C:	
- comunicarea (nota) executantului privind îndeplinirea obligațiilor și data terminării lucrărilor	file:	Da	Nu
- referatele diriginților de șantier cu privire la modul în care a fost executată lucrarea	file:	Da	Nu
- referatele autorilor proiectului (nota proiectantului) privind execuția obiectului/obiectivului	file:	Da	Nu
- dacă este cazul, procesul/procesele verbal(e) de recepție parțială (RPL)	file:	Da	Nu
- dacă este cazul, procesul/procesele verbal(e) de punere în funcțiune parțială (PIP)	file:	Da	Nu
a.1). procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor de construcții (RTL)	file:	Da	Nu
- acte anexate la RTL	file:	Da	Nu
- mențiuni privind realizare măsuri PSI	file:	Da	Nu
a.2). procesul verbal de recepție finală a lucrărilor de construcții (RFL)	file:	Da	Nu
- acte anexate la RFL	file:	Da	Nu
- alte acte la RFL de păstrat în CT	file:	Da	Nu
b.1). alte acte încheiate ca urmare a cererii comisiilor de recepție pentru verificări, cercetări	file:	Da	Nu
- modul de rezolvare	file:	Da	Nu
- cercetări suplimentare, rezultate	file:	Da	Nu
b.2). referatul investitorului privind comportarea construcției pe perioada de garanție	file:	Da	Nu
b.3). procese verbale de verificare a construcției în vederea punerii în funcțiune (PIF)	file:	Da	Nu
- acte anexate în urma verificărilor în vederea punerii în funcțiune a obiectivului	file:	Da	Nu
b.4). procesul verbal de punere în stare de conservare (la respingerea RFL), dacă este cazul	file:	Da	Nu
- decizia de interzicere a utilizării construcției în cazul respingerii RFL, dacă este cazul	file:	Da	Nu
b.5). valoarea declarată a obiectului construit (fără TVA)	miliei:	mieuro:	Nu Da

Observații privind conținutul dosarelor capitolului C:

Documentație fără borderou, proces verbal la terminarea lucrărilor incomplet lipsește pagina nr 2 din care rezulta valoarea investiției.

D Documentația privind exploatarea și urmărirea comportării în timp		număr dosare	
borderoul/borderourile documentației	Da Nu	numărul total de file, cap. D:	
a.1). prevederile scrise ale proiectantului privind urmărirea comportării în timp a construcției	file:	Da	Nu
a.2). instrucțiunile de exploatare și întreținere	file:	Da	Nu
a.3). lista prescripțiilor de bază care trebuie respectate pe timpul exploatării construcției	file:	Da	Nu
a.4). documentația de interpretare a urmării comportării construcției în timpul execuției	file:	Da	Nu
a.5). documentația de interpretare a urmării comportării construcției în timpul exploatării	file:	Da	Nu
b). proiectele pe baza cărora s-au efectuat, după RFL, modificări față de proiectul inițial realizat	vol.	Da	Nu
borderourile documentațiilor tehnice	Da Nu	numărul total de file:	
c.1). actele de constatare a unor deficiențe apărute după RTL, dacă este cazul (anexate CT)	file:	Da	Nu
c.2). actele de constatare a unor deficiențe apărute după RFL, dacă este cazul (anexate CT)	file:	Da	Nu
c.3). măsuri de intervenție luate, dacă este cazul	file:	Da	Nu
procese verbale de remediere a defectelor, dacă este cazul	file:	Da	Nu
Documentele/actele referitoare la modificare/intervenție se anexează la Cartea tehnică ordonate la fel ca documentația de bază a CT (anexa 6, art. 12)			
d). proiectul de urmărire specială a construcției (încercare prin încărcare), dacă este cazul	file:	Da	Nu
e). procesul verbal de predare-primire a instalațiilor de măsurare prevăzute la urmărirea specială	file:	Da	Nu
f). referatul cu concluziile anuale și finale asupra rezultatelor urmăririi speciale, dacă este cazul	file:	Da	Nu
g). procesele verbale de predare-primire a construcției în cazul schimbării proprietarului	file:	Da	Nu
h). jurnalul evenimentelor	file:	Da	Nu

Observații privind conținutul dosarelor capitolului D:

Nu avem nici o documentație privind capitolul D.

Alte mențiuni:

nu sunt precizate eventualele modificări realizate la situația proiectată în note, părți care fac obiectul documentațiilor de execuție a lucrărilor realizate efectiv.

DOSAR _____ / _____



DI BI - Biroul Tehnic

COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

CIF/CUI: RO 1683483; ORC: JO2/110/21.02.1991

ARAD, 310178, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4,

tel: +40257 270849, +40257 270843, fax: +40257 270981, e-mail:

apacanal@caarad.ro

Nr. _____ / _____

PROCES VERBAL DE PRELUARE A CĂRȚII TEHNICE A CONSTRUCȚIEI nr. 2 / 08.03.2023

cod document: FO-BT-CT-01-00, VI-00

CLĂDIRE (CLĂDIRE, OBIECT DE CONSTRUCȚIE CU ROL TEHNOLOGIC ș.a.)		
DATE DE RECUNOAȘTERE		
Construcția: (denumire/nume, caracteristica dominantă, amplasare)	Extindere rețea de apă în oras Curtici, str. Mihai Viteazul, V. Alecsandri, N. Filipescu, Motilor	
Rețea de distribuție apă potabilă Dn 110mm L=805m, 7 cămine de vane monolit, cămine de golire prefabricate =3 buc, hidranți supraterani =6 buc, cămine de apă dn1000mm 23 buc (din partea desenată) bransamentele nu sunt precizate cantitativ, subtraversări (din partea scrisă) 5 buc.		
Data RTL: 18546/22.07.2022	Data dării în exploatare (PIF): -	Data RFL: -
Investitorul / Proprietarul: (denumire/nume, adresă sediu)	Primaria CURTICI	
Utilizatorul construcției	până la preluare: Primaria oras Curtici	după preluare: SC CAA Arad SA

CENTRALIZATORUL CĂRȚII TEHNICE A CONSTRUCȚIEI					
Borderourile Cărții tehnice	file:	Da	Nu	4. Documentația privind recepția, p.3	Da Nu
1. Fișa de date sintetice, completată		Da	Nu	5. Documentația privind urmărirea construcției, p.3	Da Nu
2. Documentația privind proiectarea, p.2		Da	Nu	6. Jurnalul evenimentelor *	Da Nu
3. Documentația privind execuția, p.2		Da	Nu	*. Jurnalul a fost completat până la data:	

GESTIONAREA CĂRȚII TEHNICE A CONSTRUCȚIEI		
Gestionarul cărții tehnice	până la preluare: Primaria Curtici prin dirigintele de santier Iancu Florentin	
	după preluare: COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. 310178, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, tel. 0257270843	
Data inițierii acțiunii de preluare a cărții tehnice:	08.03.2023	Data preluării cărții tehnice:

CONDIȚIILE PRELUĂRII CĂRȚII TEHNICE A CONSTRUCȚIEI				Da	Nu
Dosarele cap. A, cap. B și cap. C ale Cărții tehnice a construcției au conținut complet				Da	Nu
Dosarele capitolului D al Cărții tehnice a construcției și Jurnalul evenimentelor au conținut complet				Da	Nu
CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCȚIEI SE PREIA fără obiecții/condiții				Da	Nu
CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCȚIEI SE PREIA cu condițiile de mai jos:				Da	Nu
investitorul/proprietarul/administratorul completează cap. A, cap. B și/sau C până la data:			Term. neprecizat	Da	Nu
proiectantul/investitorul/proprietarul/administratorul CT completează cap. D până la data:			Term. neprecizat	Da	Nu
investitorul/proprietarul predă planșele „as-built” în format tipărit (1 ex.), până la data:			Term. neprecizat	Da	Nu
Planșele „as-built” în format tipărit se predau pe foi de plan cu dimensiunile nu mai mari decât cele precizate în procedură, semnate în original.					
investitorul/proprietarul predă planșele „după execuție” în format electronic, până la data:			Term. neprecizat	Da	Nu
Planurile de situație și de rețele edilitare (cu indicator de planșă și numele persoanelor responsabile) se predau în format electronic editabil („.dwg”).					
proprietarul/utilizatorul completează CT conf. HG 343/2017 anexa 6 art. 16 până la data:			Term. neprecizat	Da	Nu
investitorul/proprietarul/administratorul completează Jurnalul evenimentelor până la data:			Term. neprecizat	Da	Nu
Dacă nu se îndeplinesc condițiile până la termenele convenite, Resp. CAA-UCE NU PREIA ȘI RESTITUIE documentația de Carte tehnică incompletă				Da	Nu
CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCȚIEI NU SE PREIA din următoarele considerente:					
. Documentație fara fișa de date sintetice, borderouri incomplete conform observații.					

SEMNAȚURI		gestionare Carte tehnică înainte de preluare	gestionare Carte tehnică după preluare
Numele și prenumele		Iancu Florentin	Galut Luminita
Calitatea persoanei		dirigintele de santier	Responsabil CT CAA
Semnătura	Data		

Despre completarea formularului:

- se completează în 2 (două) ex. (cu pixul cu hârtie copiativă între foi, sau într-un exemplar și xerocopic) și se semnează în original ambele exemplare,
- se inventariază pe capitole dosarele Cărții tehnice (având foile numerotate) și se încercuiește în rubrică afirmația adevărată privind existența actului,
- dacă un act/document nu este specific construcției (nu trebuia produs), se taie cu o linie orizontală ambele afirmații de la rubrica respectivă,
- se consemnează numărul de fișe sau de foi (planșe) ale actelor/documentelor/documentațiilor tehnice existente, acolo unde se cere în formular,
- se consemnează numărul viciilor construcției identificate în perioada de garanție și existența documentelor privind remediile, dacă este cazul.



D I B I • B I R O U I T E C H N I C

COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

CIF/CUI: RO 1683483; ORC: JO2/110/21.02.1991

ARAD, 310178, str. Sabin Drăgoi, nr. 2 - 4,

tel: +40257 270849, +40257 270843, fax: +40257 270981, e-mail:

apacanai@caarad.ro

continuare

PROCES VERBAL DE PRELUARE A CĂRȚII TEHNICE A CONSTRUCȚIEI nr. 2 /08.03.2023

cod document: FO-BT-CT-01-00, VI-00

DOCUMENTAȚIILE CĂRȚII TEHNICE A CONSTRUCȚIEI – CLĂDIRE				număr de dosare	
A Documentația privind proiectarea (proiectul real executat)					
borderou general și borderouri pe dosare	Da	Nu	numărul total de file, cap. A:		
a). acte referitoare la:			studii ante-proiectare (SPF, ș.a.a.)	file:	Da Nu
tema de proiectare	file:	Da Nu	acte emise de aut pt protecția mediului	file:	Da Nu
certificatul de urbanism	file:	Da Nu	acte emise de aut de gospodărire a apelor	file:	Da Nu
amplasarea construcției	file:	Da Nu	studii de specialitate (st. teren, geo ș.a.)	file:	Da Nu
avize de specialitate	file:	Da Nu	studii de specialitate (hidro, hidrogeol.)	file:	Da Nu
aviz(e) emis(e) de CAA	file:	Da Nu	lucrări de specialitate (topografice ș.a.)	file:	Da Nu
b). autorizația de construire	file:	Da Nu			Da Nu
c). documentația tehnică a construcției:					
caracteristici (descriere)	foi:	Da Nu	mențiuni privind siguranța în exploatare	foi:	Da Nu
planuri, după specific	foi:	Da Nu	modificări aduse pe parcursul execuției	foi:	Da Nu
secțiuni, detalii arhitectură	foi:	Da Nu	însușirea modificărilor (VP, ET, AE)	foi:	Da Nu
detalii de execuție rezistență	foi:	Da Nu	schemele de instalații efectiv realizate	foi:	Da Nu
mențiuni privind funcțiunile	foi:	Da Nu			
scheme de etapizare a dezvoltării sistemului comunitar, după specific				foi:	Da Nu
d). breviate de calcul pe specialități (acțiuni, ipoteze de calcul, rezultatele calculului etc.)				file:	Da Nu
e). diferențe față de detaliile de execuție inițiale, cu precizarea cauzelor care au condus la ele				file:	Da Nu
f). caiete de sarcini privind execuția lucrărilor				file:	Da Nu
g). documente în copie				file:	Da Nu

Observații privind conținutul dosarelor capitoului A:

Documentație fara borderou, nu exista in planurile orizontale materializate bransamentele de apa, nu avem detalii de execuție pe partea de rezistență pentru caminele de vane executate monolit, fara verificare la cerinta A1, in lipsa verificarii la cerinta B9. Caminele de apometru nu sunt descrise in partea desenata, nici modul de realizare a subtraversarilor.

B Documentația tehnică privind execuția				număr de dosare	
borderoul/borderourile documentației	Da	Nu	numărul total de file, cap. B:		
a). procesul verbal de predare a amplasamentului și reperului de nivelment general					Da Nu
b). înregistrări de calitate cu caracter permanent efectuate pe parcursul execuției lucrărilor, alte documentații tehnice					
condica de betoane	file:	Da Nu	certIFICATE DE performanță ale produselor	file:	Da Nu
agregate tehnice	file:	Da Nu	certIFICATE de conformitate ale produselor	file:	Da Nu
încercări de rezistență	file:	Da Nu	registru procese verbale lucrări ascunse	file:	Da Nu
alte încercări, probe efectuate	file:	Da Nu	comunicări/note/dispoziții de șantier	file:	Da Nu
processe verbale de teste, probe	file:	Da Nu	registru unic de comunicări și dispoziții	file:	Da Nu
actele de control încheiate de către organele de control				file:	Da Nu
alte documente și documentații tehnice prin care se atestă calitatea lucrării, după specific				file:	Da Nu
c.1). procesele verbale (după specific):			de recepție a terenului de fundare	file:	Da Nu
de recepție a fundațiilor	file:		de recepție a structurii de rezistență	file:	
c.2). procese verbale de admitere a fazelor determinate				file:	Da Nu
c.3). procesele verbale de efectuare a probelor de presiune, sau de etanșitate, după specific				file:	Da Nu
d). procesele verbale privind montarea instalațiilor de măsurare pentru urmărirea specială				file:	Da Nu
consensarea citirilor inițiale de la care încep măsurătorile urmării speciale a construcției, dacă e cazul					Da Nu
e.1). expertize tehnice efectuate ca urmare a unor accidente tehnice sau greșeli de execuție				file:	Da Nu
e.2). verificări efectuate în afara celor reglementate, urmare a unor accidente tehnice sau greșeli				file:	Da Nu
e.2). cercetări suplimentare efectuate ca urmare a unor accidente tehnice sau greșeli de execuție				file:	Da Nu
f.1). caietele de atașament	file:	Da Nu	f.2). jurnalul principalelor evenimente	file:	Da Nu
f.3). procese-verbale de constatare privind stadiul realizării construcției				foi:	Da Nu
g.1). planurile de situație ale lucrărilor efectiv realizate, planșele „după execuție” („as built”)					Da Nu
g.2). planurile de situație ale lucrărilor efectiv realizate, planșele „as built”, predate în format electronic				file:	Da Nu
h). alte documente tehnice relevante privind executarea construcției					

Observații privind conținutul dosarelor capitoului B:

Documentație incompletă fara borderou. Nu avem dispoziții de numire a personalului implicat în control calitate: șef de șantier, cq, rte, diriginte de șantier. Nu avem documentație pentru execuția caminelor de vane executate monolit, avem buletine de încercări de beton (armături????) Nu exista documentație AsBuilt.



continuare

PROCES VERBAL DE PRELUARE A CĂRȚII TEHNICE A CONSTRUCȚIEI nr. 2 /08.03.2023

cod document: FO-BT-CT-01-00, VI-001

C	Documentația tehnică privind recepția	număr de dosare
	borderoul/borderourile documentației	Da Nu numărul total de file, cap. C:
-	comunicarea (nota) executantului privind îndeplinirea obligațiilor și data terminării lucrărilor	file: Da Nu
-	referatele dirigenților de șantier cu privire la modul în care a fost executată lucrarea	file: Da Nu
-	referatele autorilor proiectului (nota proiectantului) privind execuția obiectului/obiectivului	file: Da Nu
-	dacă este cazul, procesul(procesele) verbal(e) de recepție parțială (RPL)	file: Da Nu
-	dacă este cazul, procesul(procesele) verbal(e) de punere în funcțiune parțială (PIP)	file: Da Nu
a.1.	procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor de construcții (RTL)	file: Da Nu
-	acte anexate la RTL	file: Da Nu
-	mențiuni privind realizare măsuri PSI	file: Da Nu
a.2.	procesul verbal de recepție finală a lucrărilor de construcții (RFL)	file: Da Nu
-	acte anexate la RFL	file: Da Nu
-	alte acte la RFL de păstrat în CT	file: Da Nu
b.1.	alte acte încheiate ca urmare a cererii comisiilor de recepție pentru verificări, cercetări	file: Da Nu
-	modul de rezolvare	file: Da Nu
-	cercetări suplimentare, rezultate	file: Da Nu
b.2.	referatul investitorului privind comportarea construcției pe perioada de garanție	file: Da Nu
b.3.	procese verbale de verificare a construcției în vederea punerii în funcțiune (PIF)	file: Da Nu
-	acte anexate în urma verificărilor în vederea punerii în exploatare/funcțiune a obiectivului	file: Da Nu
b.4.	procesul verbal de punere în stare de conservare (la respingerea RFL), dacă este cazul	file: Da Nu
-	decizia de interzicere a utilizării construcției în cazul respingerii RFL, dacă este cazul	file: Da Nu
b.5.	valoarea declarată a obiectului construit (fără TVA)	miliei: 287.400 mieuro: Da Nu

Observații privind conținutul dosarelor capitoului C:

Documentație fără borderou, în rest ok.

D	Documentația privind exploatarea și urmărirea comportării în timp	număr dosare
	borderoul/borderourile documentației	Da Nu numărul total de file, cap. D:
a.1.	prevederile scrise ale proiectantului privind urmărirea comportării în timp a construcției	file: Da Nu
a.2.	instrucțiunile de exploatare și întreținere	file: Da Nu
a.3.	lista prescripțiilor de bază care trebuie respectate pe timpul exploatării construcției	file: Da Nu
a.4.	documentația de interpretare a urmării comportării construcției în timpul execuției	file: Da Nu
a.5.	documentația de interpretare a urmării comportării construcției în timpul exploatării	file: Da Nu
b.	proiectele pe baza cărora s-au efectuat, după RFL, modificări față de proiectul inițial realizat	vol: Da Nu
	borderourile documentațiilor tehnice	Da Nu numărul total de file:
c.1.	actele de constatare a unor deficiențe apărute după RTL, dacă este cazul (anexate CT)	file: Da Nu
c.2.	actele de constatare a unor deficiențe apărute după RFL, dacă este cazul (anexate CT)	file: Da Nu
c.3.	măsuri de intervenție luate, dacă este cazul	file: Da Nu
	procese verbale de remediere a defectelor, dacă este cazul	file: Da Nu
	Documentele/actele referitoare la modificare/intervenție se anexează la Cartea tehnică ordonate la fel ca documentația de bază a CT (anexa 6, art. 12)	
d.	proiectul de urmărire specială a construcției (încercare prin încărcare), dacă este cazul	file: Da Nu
e.	procesul verbal de predare-primire a instalațiilor de măsurare prevăzute la urmărirea specială	file: Da Nu
f.	referatul cu concluziile anuale și finale asupra rezultatelor urmăririi speciale, dacă este cazul	file: Da Nu
g.	procese verbale de predare-primire a construcției în cazul schimbării proprietarului	file: Da Nu
h.	jurnalul evenimentelor	file: Da Nu

Observații privind conținutul dosarelor capitoului D:

Nu avem nici o documentație privind capitolul D

Alte mențiuni:

nu sunt precizate eventualele modificări de la situația proiectată, nu avem Asbuit.

DOSAR /



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Ștefan Dăbâg 2-4 Arad, județul Arad, România, Cod poștal 410179
C/CFR RO 1663483, ORC 402/110/21.02.1991
Capital văditat și subscris 9.659.000 LEI
IBAN: RO712 RNCB 0015 0061 5684 0001 BCR



tel: +40 257 210 841
+40 257 210 842
fax: +40 257 210 981
apacana@caa-arad.ro
www.caa-arad.ro
program între 8:00 - 16:00

6175

Către,

22. MAR. 2023

PRIMĂRIA Orașului Curtici

Județul Arad, Praș Curtici, nr. 47, secretariat@primariacurtici.ro
Tel. 0257-464004 fax. 0257-464130.

Urmare a solicitării dumneavoastră cu privire la posibilitatea preluării în gestiune delegată a serviciului de **Extindere Rețea Apă Potabilă și Canalizare Menajeră de pe raza orașului Curtici**, vă informăm că în urma vizitei din teren efectuate la fața locului (în data de 13.02.2023), au fost identificate următoarele neconformități:

- **Extindere Rețea apă str.Mihai Viteazu, str.Vasile Alecsandri, str.Nicolae Filipescu, str.Moșilor.**
Nu există neconformități.

- **Extindere Rețea de canalizare menajeră – str.Mihai Viteazu, str.Mitropolit Andrei Șaguna, str.Nicolae Filipescu, str.Cloșca, str.Vasile Goldiș.**
Nu există neconformități.

Documente

În urma studiului documentațiilor puse la dispoziție s-au constatat următoarele:

- O parte din documentele pentru Cartea Tehnică există, o altă parte nu s-au regăsit (vezi Procese Verbale de Preluare Carte Tehnică), Cartea Tehnică trebuie întocmită, aranjată, completată și organizată de către beneficiar conform legislației în vigoare (Legea 10/1995 actualizată, HG273/1994, actualizat cu HG 343/2017, Normativ 130/1999).
- Nu există un plan de situație și nici un Relevu subteran post execuție (As Built și RLV subteran).
- Există inventar, acesta trebuie defalcat pe obiecte și categorii de lucrări.

Pentru ca extinderea rețelei de apă potabilă și canalizare menajeră, să poată fi exploatate corespunzător și în condiții de siguranță, este necesar a se rezolva toate neconformitățile constatate. După remedierea neconformităților menționate mai sus, avem rugămintea să ne comunicați pentru a se face reverificare. Protocolul de Predare – Primire poate fi semnat doar după rezolvarea neconformităților. După remedierea neconformităților este necesar emiterea unei hotărâri de consiliu local de concesiune a bunurilor aflate în domeniul public al UAT Curtici, conform anexelor cu mijloace fixe cu număr de inventar.

Cu stimă,

Director
ing. Gheorghe Vasile BORHA
S.A.
C.J.F. RC 1663483
ARAD



Nr. _____ / _____

PROCES VERBAL DE PRELUARE A CĂRȚII TEHNICE A CONSTRUCȚIEI nr. 1 / 08.03.2023

cod document: FO-BTI-CT-01-00, VI-00

CLĂDIRE (CLĂDIRE, OBIECT DE CONSTRUCȚIE CU ROL TEHNOLOGIC ș.a.)		
DATE DE RECUNOAȘTERE		
Construcția: (denumire/nume, caracteristica dominantă, amplasare)	Extindere Canalizare menajera în oras Curtici, str. M. Viteazul, A. Saguna, N. Filipescu, Ciosca, V. Goldis	
Extindere rețea de canalizare menajera în oras Curtici cu următoarele caracteristici; în lipsa părții scrise de proiect și notelor de renunțare atasate la DS 1 din 08.08.2022 nu se pot detalia dimensiunile extinderii rețea extindere dn250 L=1200m, lung racorduri bransamente dn 160 L=???m, număr de bransamente=59 buc, cămin Di100mm=42buc, subtraversari=2 buc.		
29936/06.12.2022	Data dării în exploatare (PIF):	- Data RFL: -
Investitorul / Proprietarul: (denumire/nume, adresă sediu)	Primăria CURTICI	
Utilizatorul construcției	până la preluare:	Primăria oras Curtici
	după preluare:	SC CAA Arad SA

CENTRALIZATORUL CĂRȚII TEHNICE A CONSTRUCȚIEI					
Borderourile Cărții tehnice	file:	Da	Nu	4. Documentația privind recepția, p3	Da Nu
1. Fișa de date sintetice, completată		Da	Nu	5. Documentația privind urmărirea construcției, p3	Da Nu
2. Documentația privind proiectarea, p2		Da	Nu	6. Jurnalul evenimentelor *	Da Nu
3. Documentația privind execuția, p2		Da	Nu	* Jurnalul a fost completat până la data:	

GESTIONAREA CĂRȚII TEHNICE A CONSTRUCȚIEI	
Gestionarul cărții tehnice	până la preluare: Primăria Curtici prin dirigințele de santier Iancu Florentin
	după preluare: COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. 310178, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, tel. 0257270843
Data inițierii acțiunii de preluare a cărții tehnice:	07.03.2023 Data preluării cărții tehnice:

CONDIȚIILE PRELUĂRII CĂRȚII TEHNICE A CONSTRUCȚIEI			Da	Nu
Dosarele cap. A, cap. B și cap. C ale Cărții tehnice a construcției au conținut complet			Da	Nu
Dosarele capitolelor D al Cărții tehnice a construcției și Jurnalul evenimentelor au conținut complet			Da	Nu
CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCȚIEI SE PREIA fără obiecții/condiții			Da	Nu
CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCȚIEI SE PREIA cu condițiile de mai jos:			Da	Nu
investitorul/proprietarul/administratorul completează cap. A, cap. B și/sau C până la data:		Term. neprecizat	Da	Nu
proiectantul/investitorul/proprietarul/administratorul CT completează cap. D până la data:		Term. neprecizat	Da	Nu
investitorul/proprietarul predă planșele „as built” în format tipărit (1 ex.), până la data:		Term. neprecizat	Da	Nu
Planșele „as-built” în format tipărit se predau pe foi de plan cu dimensiunile nu mai mari decât cele precizate în procedură, semnate în original.				
investitorul/proprietarul predă planșele „după execuție” în format electronic, până la data:		Term. neprecizat	Da	Nu
Planurile de situație și de rețele edilitare (cu indicator de planșă și numele persoanelor responsabile) se predau în format electronic editabil („.dwg”).				
proprietarul/utilizatorul completează CT conf. HG 343/2017 anexa 6 art. 16 până la data:		Term. neprecizat	Da	Nu
investitorul/proprietarul/administratorul completează Jurnalul evenimentelor până la data:		Term. neprecizat	Da	Nu
Dacă nu se îndeplinesc condițiile până la termenele convenite, Resp. CAA-UCU NU PREIA ȘI RESTITUE documentația de Carte tehnică incompletă			Da	Nu
CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCȚIEI NU SE PREIA din următoarele considerente:				
. Documentație fără fișa de date sintetice, borderouri incomplete conform observații.				

SEMNĂTURI		gestionare Carte tehnică înainte de preluare	gestionare Carte tehnică după preluare
Numele și prenumele		Iancu Florentin	Galut Luminita
Calitatea persoanei		dirigințele de santier	Responsabil CT CAA
Semnătura	Data		

Despre completarea formularului:

- se completează în 2 (două) ex. (cu pixul cu hârtie copiativă între foi, sau într-un exemplar și xerox copie) și se semnează în original ambele exemplare,
- se inventariază pe capitole dosarele Cărții tehnice (având foile numerotate) și se încercuiește în rubrică afirmația adevărată privind existența actului,
- dacă un act/document nu este specific construcției (nu trebuia produs), se taie cu o linie orizontală ambele afirmații de la rubrica respectivă,
- se consemnează numărul de fișe sau de foi (planșe) ale actelor/documentelor/documentațiilor tehnice existente, acolo unde se cere în formular,
- se consemnează numărul viciilor construcției identificate în perioada de garanție și existența documentelor privind remediile, dacă este cazul.



continuare

PROCES VERBAL DE PRELUARE A CĂRȚII TEHNICE A CONSTRUCȚIEI nr. 08.03.2023

cod document: FO-BT-CT-01-00, VI-00

DOCUMENTAȚIILE CĂRȚII TEHNICE A CONSTRUCȚIEI - CLĂDIRE					
A Documentația privind proiectarea (proiectul real executat)			număr de dosare		
borderou general și borderouri pe dosare			Da	Nu	
a). acte referitoare la:			numărul total de file, cap. A:		
tema de proiectare	file:	Da Nu	studii ante-proiectare (SPF, ș.a.a.)	file:	Da Nu
certificatul de urbanism	file:	Da Nu	acte emise de aut pt protecția mediului	file:	Da Nu
amplasarea construcției	file:	Da Nu	acte emise de aut de gospodărire a apelor	file:	Da Nu
avize de specialitate	file:	Da Nu	studii de specialitate (st. teren, geo ș.a.)	file:	Da Nu
aviz(e) emis(e) de CAA	file:	Da Nu	studii de specialitate (hidro, hidrogeol.)	file:	Da Nu
b). autorizația de construire	file:	Da Nu	lucrări de specialitate (topografice ș.a.)	file:	Da Nu
c). documentația tehnică a construcției:					
caracteristici (descriere)	foi:	Da Nu	mențiuni privind siguranța în exploatare	foi:	Da Nu
planuri, după specific	foi:	Da Nu	modificări aduse pe parcursul execuției	foi:	Da Nu
secțiuni, detalii arhitectură	foi:	Da Nu	însușirea modificărilor (VP, ET, AE)	foi:	Da Nu
detalii de execuție rezistență	foi:	Da Nu	schemele de instalații efectiv realizate	foi:	Da Nu
mențiuni privind funcțiunile	foi:	Da Nu			
scheme de etapizare a dezvoltării sistemului comunitar, după specific				foi:	Da Nu
d). breviar de calcul pe specialități (acțiuni, ipoteze de calcul, rezultatele calculului etc.)				file:	Nu Da
e). diferențe față de detaliile de execuție inițiale, cu precizarea cauzelor care au condus la ele				file:	Nu Da
f). caiete de sarcini privind execuția lucrărilor				file:	Nu Da
g). documente în copie				file:	Da Nu

Observații privind conținutul dosarelor capitolului A:

Documentație fara borderou. Nu avem detalii de execuție pentru cămine, subtraversari. In partea scrisa nu este descris lungimea racordurilor Dn 160 mm, nr de subtraversari, lungimea acestora si modul lor de execuție. Proiectul este verificat ls nu B9, in acest caz trebuie o verificare la cerinta A1.

B Documentația tehnică privind execuția			număr de dosare		
borderoul/borderourile documentației			Da	Nu	
a). procesul verbal de predare a amplasamentului și reperului de nivelment general			numărul total de file, cap. B:		
b). înregistrări de calitate cu caracter permanent efectuate pe parcursul execuției lucrărilor, alte documentații tehnice					Da Nu
condica de betoane	file:	Da Nu	certIFICATE DE PERFORMANȚĂ ale produselor	file:	Da Nu
agregate tehnice	file:	Da Nu	certIFICATE de conformitate ale produselor	file:	Da Nu
încercări de rezistență	file:	Da Nu	registru procese verbale lucrări ascunse	file:	Da Nu
alte încercări, probe efectuate	file:	Da Nu	comunicări/note/dispoziții de șantier	file:	Da Nu
proces verbale de teste, probe	file:	Da Nu	registru unic de comunicări și dispoziții	file:	Da Nu
actele de control încheiate de către organele de control				file:	Da Nu
alte documente și documentații tehnice prin care se atestă calitatea lucrării, după specific				file:	Da Nu
c.1). procesele verbale (după specific):			de recepție a terenului de fundare	file:	Da Nu
de recepție a fundațiilor			de recepție a structurii de rezistență	file:	
c.2). procese verbale de admitere a fazelor determinante				file:	Da Nu
c.3). procesele verbale de efectuare a probelor de presiune, sau de etanșitate, după specific				file:	Da Nu
d). procesele verbale privind montarea instalațiilor de măsurare pentru urmărirea specială				file:	Da Nu
consemnarea citirilor inițiale de la care încep măsurătorile urmării speciale a construcției, dacă e cazul					Da Nu
e.1). expertize tehnice efectuate ca urmare a unor accidente tehnice sau greșeli de execuție				file:	Da Nu
e.2). verificări efectuate în afara celor reglementate, urmare a unor accidente tehnice sau greșeli				file:	Da Nu
e.2). cercetări suplimentare efectuate ca urmare a unor accidente tehnice sau greșeli de execuție				file:	Da Nu
f.1). caietele de atașament	file:	Da Nu	f.2). jurnalul principalelor evenimente	file:	Da Nu
f.3). procese-verbale de constatare privind stadiul realizării construcției				file:	Da Nu
g.1). planurile de situație ale lucrărilor efectiv realizate, planșele „după execuție” („as built”)				foi:	Da Nu
g.2). planurile de situație ale lucrărilor efectiv realizate, planșele „as built”, predate în format electronic					Da Nu
h). alte documente tehnice relevante privind executarea construcției				file:	Da Nu

Observații privind conținutul dosarelor capitolului B:

Documentație incompletă fara borderou. Nu există anunțul de începere și finalizare a lucrărilor către primăria Curtici, dispoziție de numire diriginte de șantier. Nu avem program de control al calitatii vizat ISC. Nu avem documentatia AS BUILT, care sa includa si prevederile dispozitiilor de șantier emise.



DI BI - BIROUL TEHNIC
COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

CIF/CUI: RO 1683483; ORC: JO2/110/21.02.1991
ARAD, 310178, str. Sabin Drăgoi, nr. 2 - 4,
tel: +40257 270849, +40257 270843, fax: +40257 270981, e-mail:

apacanal@caarad.ro

continuare

PROCES VERBAL DE PRELUARE A CĂRȚII TEHNICE A CONSTRUCȚIEI nr.

1 /08.03.2023

cod document:

FO-BT-CT-01-00, VI-001

C	Documentația tehnică privind recepția	Da	Nu	numărul total de file, cap. C:	număr de dosare
	borderoul/borderourile documentației				
	- comunicarea (nota) executantului privind îndeplinirea obligațiilor și data terminării lucrărilor			file:	Da Nu
	- referatele dirigenților de șantier cu privire la modul în care a fost executată lucrarea			file:	Da Nu
	- referatele autorilor proiectului (nota proiectantului) privind execuția obiectului/obiectivului			file:	Da Nu
	- dacă este cazul, procesul (procesele) verbal(e) de recepție parțială (RPL)			file:	Da Nu
	- dacă este cazul, procesul (procesele) verbal(e) de punere în funcțiune parțială (PIF)			file:	Da Nu
a.1.)	procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor de construcții (RTL)			file:	Da Nu
	- acte anexate la RTL			file:	Da Nu
	- mențiuni privind realizare măsuri PSI			file:	Da Nu
a.2.)	procesul verbal de recepție finală a lucrărilor de construcții (RFL)			file:	Da Nu
	- acte anexate la RFL			file:	Da Nu
	- alte acte la RFL de păstrat în CT			file:	Da Nu
b.1.)	alte acte încheiate ca urmare a cererii comisiilor de recepție pentru verificări, cercetări			file:	Da Nu
	- modul de rezolvare			file:	Da Nu
b.2.)	referatul investitorului privind comportarea construcției pe perioada de garanție			file:	Da Nu
b.3.)	procesele verbale de verificare a construcției în vederea punerii în funcțiune (PIF)			file:	Da Nu
	- acte anexate în urma verificărilor în vederea punerii în exploatare/funcțiune a obiectivului			file:	Da Nu
b.4.)	procesul verbal de punere în stare de conservare (la respingerea RFL), dacă este cazul			file:	Da Nu
	- decizia de interzicere a utilizării construcției în cazul respingerii RFL, dacă este cazul			file:	Da Nu
b.5.)	valoarea declarată a obiectului construit (fără TVA)			mii lei:	Nu Da

Observații privind conținutul dosarelor capitoului C:

Documentație fără borderou, proces verbal la terminarea lucrărilor incomplet lipsește pagina nr 2 din care rezultă valoarea investiției.

D	Documentația privind exploatarea și urmărirea comportării în timp	Da	Nu	numărul total de file, cap. D:	număr dosare
	borderoul/borderourile documentației				
a.1.)	prevederile scrise ale proiectantului privind urmărirea comportării în timp a construcției			file:	Da Nu
a.2.)	instrucțiunile de exploatare și întreținere			file:	Da Nu
a.3.)	lista prescripțiilor de bază care trebuie respectate pe timpul exploatării construcției			file:	Da Nu
a.4.)	documentația de interpretare a urmării comportării construcției în timpul execuției			file:	Da Nu
a.5.)	documentația de interpretare a urmării comportării construcției în timpul exploatării			file:	Da Nu
b.)	proiectele pe baza cărora s-au efectuat, după RFL, modificări față de proiectul inițial realizat			vol.	Da Nu
	borderourile documentațiilor tehnice				
c.1.)	actele de constatare a unor deficiențe apărute după RFL, dacă este cazul (anexate CT)			file:	Da Nu
c.2.)	actele de constatare a unor deficiențe apărute după RFL, dacă este cazul (anexate CT)			file:	Da Nu
c.3.)	măsuri de intervenție luate, dacă este cazul			file:	Da Nu
	procesele verbale de remediere a defectelor, dacă este cazul			file:	Da Nu
	Documentele/actele referitoare la modificare/intervenție se anexează la Cartea tehnică ordonate la fel ca documentația de bază a CT (anexa 6, art. 12)				
d.)	proiectul de urmărire specială a construcției (încercare prin încărcare), dacă este cazul			file:	Da Nu
e.)	procesul verbal de predare-primire a instalațiilor de măsurare prevăzute la urmărirea specială			file:	Da Nu
f.)	referatul cu concluziile anuale și finale asupra rezultatelor urmăririi speciale, dacă este cazul			file:	Da Nu
g.)	procesele verbale de predare-primire a construcției în cazul schimbării proprietarului			file:	Da Nu
h.)	Jurnalul evenimentelor			file:	Da Nu

Observații privind conținutul dosarelor capitoului D:

Nu avem nici o documentație privind capitolul D.

Alte mențiuni:

nu sunt precizate eventualele modificările realizate la situația proiectată în note, părți, care fac obiectul documentațiilor de execuție a lucrărilor realizate efectiv.

DOSAR _____ / _____



Nr. _____ / _____

PROCES VERBAL DE PRELUARE A CĂRȚII TEHNICE A CONSTRUCȚIEI nr. 2 / 08.03.2023

cod document: FO-BT-CT-01-00, VI-00

CLĂDIRE (CLĂDIRE, OBIECT DE CONSTRUCȚIE CU ROL TEHNOLOGIC ș.a.)	
DATE DE RECUNOȘTERE	
Construcția: (denumire/nume, caracteristica dominantă, amplasare)	Extindere rețea de apă în oras Curtici, str. Mihai Viteazul, V. Alecsandri, N. Filipescu, Motilor
Rețea de distribuție apă potabilă Dn 110mm L=805m, 7 cămine de vane monolit, camine de golire prefabricate =3 buc, hidranți supraterrani =6 buc, camine de apă dn1000mm 23 buc (din partea desenată) bransamentele nu sunt precizate cantitativ, subtraversări (din partea scrisă) 5 buc.	
Data RTL: 18546/22.07.2022	Data dării în exploatare (PIF): -
Investitorul / Proprietarul: (denumire/nume, adresă sediu)	
Primaria CURTICI	
Utilizatorul construcției	până la preluare: Primaria oras Curtici
	după preluare: SC CAA Arad SA

CENTRALIZATORUL CĂRȚII TEHNICE A CONSTRUCȚIEI					
Borderourile Cărții tehnice	file:	Da	Nu	4. Documentația privind recepția, p3	Da Nu
1. Fișa de date sintetice, completată		Da	Nu	5. Documentația privind urmărirea construcției, p3	Da Nu
2. Documentația privind proiectarea, p2		Da	Nu	6. Jurnalul evenimentelor *	Da Nu
3. Documentația privind execuția, p2		Da	Nu	*. Jurnalul a fost completat până la data:	

GESTIONAREA CĂRȚII TEHNICE A CONSTRUCȚIEI	
Gestionarul cărții tehnice	până la preluare: Primaria Curtici prin dirigintele de santier Iancu Florentin
	după preluare: COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. 310178, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, tel. 0257270843
Data inițierii acțiunii de preluare a cărții tehnice:	08.03.2023
Data preluării cărții tehnice:	

CONDIȚIILE PRELUĂRII CĂRȚII TEHNICE A CONSTRUCȚIEI			
Dosarele cap. A, cap. B și cap. C ale Cărții tehnice a construcției au conținut complet		Da	Nu
Dosarele capitolelor D al Cărții tehnice a construcției și Jurnalul evenimentelor au conținut complet		Da	Nu
CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCȚIEI SE PREIA fără obiecții/condiții		Da	Nu
CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCȚIEI SE PREIA cu condițiile de mai jos:		Da	Nu
investitorul/proprietarul/administratorul completează cap. A, cap. B și/sau C până la data:	Term. neprecizat	Da	Nu
proiectantul/investitorul/proprietarul/administratorul CT completează cap. D până la data:	Term. neprecizat	Da	Nu
investitorul/proprietarul predă planșele „as built” în format tipărit (1 ex.), până la data:	Term. neprecizat	Da	Nu
Planșele „as-built” în format tipărit se predau pe foi de plan cu dimensiunile nu mai mari decât cele precizate în procedură, semnate în original.			
investitorul/proprietarul predă planșele „după execuție” în format electronic, până la data:	Term. neprecizat	Da	Nu
Planurile de situație și de rețele editate (cu indicator de planșă și numele persoanelor responsabile) se predau în format electronic editabil („.dwg”).			
proprietarul/utilizatorul completează CT conf. HG 343/2017 anexa 6 art. 16 până la data:	Term. neprecizat	Da	Nu
investitorul/proprietarul/administratorul completează Jurnalul evenimentelor până la data:	Term. neprecizat	Da	Nu
Dacă nu se îndeplinesc condițiile până la termenele convenite, Resp. CAA-UCENU PREIA ȘI RESTITUIE documentația de Carte tehnică incompletă			
CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCȚIEI NU SE PREIA din următoarele considerente:		Da	Nu
Documentație fara fișa de date sintetice, borderouri incomplete conform observații.			

SEMNĂTURI	gestionare Carte tehnică înainte de preluare	gestionare Carte tehnică după preluare
Numele și prenumele	Iancu Florentin	Galut Luminita
Calitatea persoanei	dirigintele de santier	Responsabil CT CAA
Semnătura		
Data		

Despre completarea formularului:

- se completează în 2 (două) ex. (cu pixul cu hârtie copiativă între foi, sau într-un exemplar și xerox copie) și se semnează în original ambele exemplare,
- se inventariază pe capitole dosarele Cărții tehnice (având foile numerotate) și se încercuiește în rubrică afirmația adevărată privind existența actului,
- dacă un act/document nu este specific construcției (nu trebuia produs), se taie cu o linie orizontală ambele afirmații de la rubrica respectivă.
- se consemnează numărul de file sau de foi (planșe) ale actelor/documentelor/documentațiilor tehnice existente, acolo unde se cere în formular,
- se consemnează numărul viciilor construcției identificate în perioada de garanție și existența documentelor privind remedierile, dacă este cazul.



continuare

PROCES VERBAL DE PRELUARE A CĂRȚII TEHNICE A CONSTRUCȚIEI nr. 2 /08.03.2023

cod document: FO-BT-CT-01-00, VI-00

DOCUMENTAȚIILE CĂRȚII TEHNICE A CONSTRUCȚIEI – CLĂDIRE					
A Documentația privind proiectarea (proiectul real executat)			număr de dosare		
borderou general și borderouri pe dosare			numărul total de file, cap. A:		
a). acte referitoare la:	Da	Nu	studii ante-proiectare (SPF, ș.a.a.)	file:	Da Nu
tema de proiectare	file:	Da Nu	acte emise de aut pt protecția mediului	file:	Da Nu
certificatul de urbanism	file:	Da Nu	acte emise de aut de gospodărire a apelor	file:	Da Nu
amplasarea construcției	file:	Da Nu	studii de specialitate (st. teren, geo ș.a.)	file:	Da Nu
avize de specialitate	file:	Da Nu	studii de specialitate (hidro, hidrogeol.)	file:	Da Nu
aviz(e) emis(e) de CAA	file:	Da Nu	lucrări de specialitate (topografice ș.a.)	file:	Da Nu
b). autorizația de construire	file:	Da Nu			Da Nu
c). documentația tehnică a construcției:					
caracteristici (descriere)	foi:	Da Nu	mențiuni privind siguranța în exploatare	foi:	Da Nu
planuri, după specific	foi:	Da Nu	modificări aduse pe parcursul execuției	foi:	Da Nu
secțiuni, detalii arhitectură	foi:	Da Nu	însușirea modificărilor (VP, ET, AE)	foi:	Da Nu
detalii de execuție rezistență	foi:	Da Nu	schemele de instalații efectiv realizate	foi:	Da Nu
mențiuni privind funcțiunile	foi:	Da Nu			
scheme de etapizare a dezvoltării sistemului comunitar, după specific			foi:	Da Nu	
d). breviare de calcul pe specialități (acțiuni, ipoteze de calcul, rezultatele calculului etc.)			file:	Da Nu	
e). diferențe față de detaliile de execuție inițiale, cu precizarea cauzelor care au condus la ele			file:	Da Nu	
f). caiete de sarcini privind execuția lucrărilor			file:	Da Nu	
g). documente în copie			file:	Da Nu	

Observații privind conținutul dosarelor capitolului A:

Documentație fara borderou, nu exista in planurile orizontale materializate bransamentele de apa, nu avem detalii de execuție pe partea de rezistență pentru caminele de vane executate monolit, fara verificare la cerinta A1, in lipsa verificarii la cerinta B9. Caminele de apometru nu sunt descrise in partea desenata, nici modul de realizare a subtraversarilor.

B Documentația tehnică privind execuția			număr de dosare		
borderoul/borderourile documentației			numărul total de file, cap. B:		
a). procesul verbal de predare a amplasamentului și reperului de nivelment general	Da	Nu		Da	Nu
b). înregistrări de calitate cu caracter permanent efectuate pe parcursul execuției lucrărilor, alte documentații tehnice					
condica de betoane	file:	Da Nu	certIFICATE de performanță ale produselor	file:	Da Nu
agregate tehnice	file:	Da Nu	certIFICATE de conformitate ale produselor	file:	Da Nu
încercări de rezistență	file:	Da Nu	registru procese verbale lucrări ascunse	file:	Da Nu
alte încercări, probe efectuate	file:	Da Nu	comunicări/note/dispoziții de șantier	file:	Da Nu
proces verbale de teste, probe	file:	Da Nu	registru unic de comunicări și dispoziții	file:	Da Nu
actele de control încheiate de către organele de control			file:	Da Nu	
alte documente și documentații tehnice prin care se atestă calitatea lucrării, după specific			file:	Da Nu	
c.1). procesele verbale (după specific):			de recepție a terenului de fundare	file:	Da Nu
de recepție a fundațiilor			de recepție a structurii de rezistență	file:	
c.2). procese verbale de admitere a fazelor determinate			file:	Da Nu	
c.3). procesele verbale de efectuare a probelor de presiune, sau de etanșeitate, după specific			file:	Da Nu	
d). procesele verbale privind montarea instalațiilor de măsurare pentru urmărirea specială			file:	Da Nu	
consemnarea citirilor inițiale de la care încep măsurătorile urmării speciale a construcției, dacă e cazul				Da Nu	
e.1). expertize tehnice efectuate ca urmare a unor accidente tehnice sau greșeli de execuție			file:	Da Nu	
e.2). verificări efectuate în afara celor reglementate, urmare a unor accidente tehnice sau greșeli			file:	Da Nu	
e.2). cercetări suplimentare efectuate ca urmare a unor accidente tehnice sau greșeli de execuție			file:	Da Nu	
f.1). caietele de atașament	file:	Da Nu	f.2). jurnalul principalelor evenimente	file:	Da Nu
f.3). procese-verbale de constatare privind stadiul realizării construcției			file:	Da Nu	
g.1). planurile de situație ale lucrărilor efectiv realizate, planșele „după execuție” („as built”)			foi:	Da Nu	
g.2). planurile de situație ale lucrărilor efectiv realizate, planșele „as built”, predate în format electronic				Da Nu	
h). alte documente tehnice relevante privind executarea construcției			file:	Da Nu	

Observații privind conținutul dosarelor capitolului B:

Documentație incompletă fara borderou. Nu avem dispoziții de numire a personalului implicat în control calitate: șef de șantier, cq, rte, diriginte de șantier. Nu avem documentație pentru execuția caminelor de vane executate monolit, avem buletine de încercări de beton (armături???) Nu exista documentație AsBuilt.



UI BI - Biroul Iennic
COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.
CIF/CUI: RO 1683483; ORC: JO2/110/21.02.1991
ARAD, 310178, str. Sabin Drăgoi, nr. 2 - 4,
tel: +40257 270849, +40257 270843, fax: +40257 270981, e-mail:

apacanal@caarad.ro

continuare

PROCES VERBAL DE PRELUARE A CĂRȚII TEHNICE A CONSTRUCȚIEI nr.

2 /08.03.2023

cod document:

FO-BT-CT-01-00, VI-001

C Documentația tehnică privind recepția		număr de dosare	
borderoul/borderourile documentației	Da Nu	numărul total de file, cap. C:	
- comunicarea (nota) executantului privind îndeplinirea obligațiilor și data terminării lucrărilor	file:	Da	Nu
- referatele diriginților de șantier cu privire la modul în care a fost executată lucrarea	file:	Da	Nu
- referatele autorilor proiectului (nota proiectantului) privind execuția obiectului/obiectivului	file:	Da	Nu
- dacă este cazul, procesul (procesele) verbal(e) de recepție parțială (RPL)	file:	Da	Nu
- dacă este cazul, procesul (procesele) verbal(e) de punere în funcțiune parțială (PIP)	file:	Da	Nu
a.1). procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor de construcții (RTL)	file:	Da	Nu
- acte anexate la RTL	file:	Da	Nu
- mențiuni privind realizare măsuri PSI	file:	Da	Nu
a.2). procesul verbal de recepție finală a lucrărilor de construcții (RFL)	file:	Da	Nu
- acte anexate la RFL	file:	Da	Nu
- alte acte la RFL de păstrat în CT	file:	Da	Nu
b.1). alte acte încheiate ca urmare a cererii comisiilor de recepție pentru verificări, cercetări	file:	Da	Nu
- modul de rezolvare	file:	Da	Nu
- cercetări suplimentare, rezultate	file:	Da	Nu
b.2). referatul investitorului privind comportarea construcției pe perioada de garanție	file:	Da	Nu
b.3). procese verbale de verificare a construcției în vederea punerii în funcțiune (PIP)	file:	Da	Nu
- acte anexate în urma verificărilor în vederea punerii în exploatare/funcțiune a obiectivului	file:	Da	Nu
b.4). procesul verbal de punere în stare de conservare (la respingerea RFL), dacă este cazul	file:	Da	Nu
- decizia de interzicere a utilizării construcției în cazul respingerii RFL, dacă este cazul	file:	Da	Nu
b.5). valoarea declarată a obiectului construit (fără TVA)	miile:	287.400	mileuro: Da Nu

Observații privind conținutul dosarelor capitolului C:

Documentație fără borderou, în rest ok.

D Documentația privind exploatarea și urmărirea comportării în timp		număr dosare	
borderoul/borderourile documentației	Da Nu	numărul total de file, cap. D:	
a.1). prevederile scrise ale proiectantului privind urmărirea comportării în timp a construcției	file:	Da	Nu
a.2). instrucțiunile de exploatare și întreținere	file:	Da	Nu
a.3). lista prescripțiilor de bază care trebuie respectate pe timpul exploatării construcției	file:	Da	Nu
a.4). documentația de interpretare a urmării comportării construcției în timpul execuției	file:	Da	Nu
a.5). documentația de interpretare a urmării comportării construcției în timpul exploatării	file:	Da	Nu
b). proiectele pe baza cărora s-au efectuat, după RFL, modificări față de proiectul inițial realizat	vol.	Da	Nu
borderourile documentațiilor tehnice	Da Nu	numărul total de file:	
c.1). actele de constatare a unor deficiențe apărute după RTL, dacă este cazul (anexate CT)	file:	Da	Nu
c.2). actele de constatare a unor deficiențe apărute după RFL, dacă este cazul (anexate CT)	file:	Da	Nu
c.3). măsuri de intervenție luate, dacă este cazul	file:	Da	Nu
processe verbale de remediere a defectelor, dacă este cazul	file:	Da	Nu
Documentele/actele referitoare la modificare/intervenție se anexează la Cartea tehnică ordonate la fel ca documentația de bază a CT (anexa 6. art. 12)			
d). proiectul de urmărire specială a construcției (încercare prin încărcare), dacă este cazul	file:	Da	Nu
e). procesul verbal de predare-primire a instalațiilor de măsurare prevăzute la urmărirea specială	file:	Da	Nu
f). referatul cu concluziile anuale și finale asupra rezultatelor urmăririi speciale, dacă este cazul	file:	Da	Nu
g). procesele verbale de predare-primire a construcției în cazul schimbării proprietarului	file:	Da	Nu
h). jurnalul evenimentelor	file:	Da	Nu

Observații privind conținutul dosarelor capitolului D:

Nu avem nici o documentație privind capitolul D

Alte mențiuni:

nu sunt precizate eventualele modificări de la situația proiectată, nu avem Asbuil.

DOSAR _____ / _____

apacanal@caarad.ro

COMPANIA DE APA ARAD S.A.	
INTRARE	4352
DATA	28. FEB. 2023

From:

Sent:

To:

Attachments:

Secretariat Primaria Curtici <secretariat@primariacurtici.ro>

Tuesday, February 28, 2023 11:03 AM

apacanal@caarad.ro

COMPANIA DE APA ARAD.pdf

--
Flavia Dodon

Primaria Curtici

ROMANIA
JUDETUL ARAD
PRIMARIA ORASULUI CURTICI

315200, Curtici, str. Primăriei nr 47, jud. Arad, tel 0257/464004, fax 0257/464130

E-mail: www.secretariat@primariacurtici.ro

Nr.inreg. 31174/20.12.2022

Către,

Compania de Apă Ard S.A
Strada Sabin Drăgoi, nr 2-4, loc. Arad, jud. Arad

Prin prezenta solicităm preluarea în gestiune a serviciului de extindere rețea de canalizare pe raza orașului Curtici.


Lucrarea de investiții:

„Extindere rețea de canalizare str.Nicolae Filipescu (capăt spre str.Ghiocelor), str.Mihai Viteazul, str.Mitropolit Andrei Șaguna (între str.1 Decembrie 1918 și str.Primăriei), str.Cloșca (între str.Mihai Eminescu și str.Ion Rușu Șirianu), str.Vasile Goldiș (între George Coșbuc și str.Vasile Lucaciu)”

a fost executată de firma S.C.By Emma Comert SRL în baza autorizației de construire AC nr 36 /02.05.2022.

Lucrarea a fost recepționată cu proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.29936 /06.12.2022.

Primar,
Jr.Ban Ioan Bogdan



Compartiment Urbanism,
Ing.Vlaj Corina

ROMANIA
JUDETUL ARAD
PRIMARIA ORASULUI CURTICI

315200,Curtici,str.Primăriei nr 47, jud. Arad, tel 0257/464004,fax 0257/464130

E-mail:www.secretariat@primariacurtici.ro

Nr.inreg. 31174/20.12.2022

Către,

Compania de Apă Ard S.A
Strada Sabin Drăgoi,nr 2-4,loc.Aradsud.Aradsud

Prin prezenta solicităm preluarea în gestiune a serviciului de extindere rețea de canalizare pe raza orașului Curtici.


Lucrarea de investiții:

„Extindere rețea de canalizare str.Nicolae Filipescu (capăt spre str.Ghiocelor),str.Mihai Viteazul,str.Mitropolit Andrei Șaguna (între str.1 Decembrie 1918 și str.Primăriei),str.Cloșca (între str.Mihai Eminescu și str.Ion Rușu Șirianu),str.Vasile Goldiș (între George Coșbuc și str.Vasile Lucaciu)”

a fost executată de firma S.C.By Emma Comert SRL în baza autorizației de construire AC nr 36 /02.05.2022.

Lucrarea a fost recepționată cu proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.29936 /06.12.2022.

Primar,
Jr.Ban Ioan Bogdan



Compartiment Urbanism,
Ing.Vlaj Corina

ROMANIA
JUDETUL ARAD
PRIMARIA ORASULUI CURTICI

315200, Curtici, str. Primăriei nr 47, jud. Arad, tel 0257/464004, fax 0257/464130

E-mail: www.secretariat@primariacurtici.ro

Nr.inreg. 31182/20.12.2022

Către,

Compania de Apă Ard S.A
Strada Sabin Drăgoi, nr 2-4, loc. Arad, jud. Arad

Prin prezenta solicităm preluarea în gestiune a serviciului de extindere rețea de apă pe raza orașului Curtici.

Lucrarea de investiții:

„Extindere rețea de apă str. Mihai Viteazu, str. Vasile Alecsandri (între str. Ion Meșianu – str. Grănicerilor), str. Nicolae Filipescu (capăt spre str. Ghiocelilor), str. Moșilor (între str. 1 Decembrie 1918 – str. Vasile Goldiș)”

a fost executată de firma S.C. By Emma Comert SRL în baza autorizației de construire AC nr 37 /02.05.2022.

Lucrarea a fost recepționată cu proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 18546/22.07.2022.

Primar,
Jr. Ban Ioan Bogdan



Compartiment Urbanism,
Ing. Vlaș Corina



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Săpîn-Drăgoș 2-4 A, Județul Arad, România, Cod poștal 410170
CIBULUI, Tel: 0257-270 843 FAX: 0257-270 843
Capitală vărsată și subscrisă: 9.659.000.000
IBAN: RO12 2505 0015 0000 150000000000 BCR



Tel: 0257-270 843
Fax: 0257-270 843
www.caa-arad.ro
program între 8.00 - 18.00

Nr. 3809 2-1. FEB. 2023

Către,

PRIMĂRIA Orașului Curtici

Județul Arad, Praș Curtici, nr. 47, secretariat@primariacurtici.ro

Tel. 0257-464004 fax. 0257-464130.

Urmare a solicitării dumneavoastră cu privire la posibilitatea preluării în gestiune delegată a serviciului de **Extindere Canalizare Menajeră în orașul Curtici**, vă informăm că în urma vizitei din teren efectuate la fața locului, au fost identificate următoarele **neconformități**:

1a. Conducte colectoare și cămine de vizitare **Str. 1 Decembrie 1918:**

-nu s-a vizitat în teren !

1b. Racorduri individuale **Str. 1 Decembrie 1918:**

-nu s-a vizitat în teren !

2a. Conducte colectoare și cămine de vizitare **Str. Bucegi:**

- cămine colmatate, trebuie curățate;
- refacere asfalt în intersecție, teren surpat lângă cămin;
- refaceri unele scafe și radiere cămine;
- nr.1, radiatorul, inelele căminului nu sunt etanșate, placă capac cămin neconformă, trebuie înlocuită;
- nr.5, cămin colector colmatat, conductă de racord lăsată prea lungă în căminul de pe colector;
- nr.5A, nu este sistematizat terenul lângă cămin;
- la o parte din căminele de pe colector, nu sunt etanșate inelele sau intrările conductelor de racord.

2b. Racorduri individuale **Str. Bucegi:**

- nr.6, capac cămin racord peste cota terenului;
- capace cămine racord peste cota terenului;
- capace cămine racord sub cota terenului;
- subtraversare neconformă (contrapantă).

3a. Conducte colectoare și cămine de vizitare **Str. Grănicerilor:**

- cămine colmatate, lipsă scări access, conductă de racord lăsată prea lungă în căminul de pe colector;
- la o parte din căminele de pe colector, nu sunt etanșate inelele sau intrările conductelor de racord.

3b. Racorduri individuale **Str. Grănicerilor:**

- capace cămine racord peste cota terenului;
- capace cămine racord sub cota terenului;

4a. Conducte colectoare și cămine de vizitare **Str. Bisericii:**

- surpare lângă cămin de vizitare;
- nr 10 – 7, cămine neetanșate, colector înfundat;
- cămine neetanșate, lipsă scări acces în cămine;

- Colector înfundat, stă apa pe radier;
- legătură (subtraversare) cu str.Meșianu pe collector existent înfundată sau contrapantă, merge înecat.

4b.Racorduri individuale Str. Bisericii:

- capace cămine racord peste cota terenului;
- capace cămine racord sub cota terenului;

5a.Conducte colectoare și cămine de vizitare Str. Albina:

- legătură (subtraversare) cu str.Mureșul înfundată sau contrapantă, merge înecat.

5b.Racorduri individuale Str. Albina:

- nu s-a vizitat în teren !

6a.Conducte colectoare și cămine de vizitare Str. Mureșul:

- nu s-a vizitat în teren !

6b.Racorduri individuale Str. Mureșul:

- subtraversare neconformă (contrapantă).

7a.Conducte colectoare și cămine de vizitare Str. Liniștei:

- nu s-a vizitat în teren !

7b.Racorduri individuale Str. Liniștei:

- nu s-a vizitat în teren !

8a.Conducte colectoare și cămine de vizitare Str. Cloșca:

- nu s-a vizitat în teren !

8b.Racorduri individuale Str. Cloșca:

- nu s-a vizitat în teren !

9a.Conducte colectoare și cămine de vizitare Str. Iosif Vulcan:

- lipsă scări access în cămine;
- intersecție cu str.V.Tepeș tronson înfundat;

9b.Racorduri individuale Str. Iosif Vulcan:

- nr.3, racord neconform, căminul trebuie ridicat la cotă;
- nr.4, racord neconform, căminul trebuie ridicat la cotă;
- capace cămine racord peste cota terenului;
- capace cămine racord sub cota terenului;

C.Documente

În urma studiului documentațiilor puse la dispoziție s-au constatat următoarele:

- Nu s-au regăsit documente de Cartea Tehnică, aceasta trebuie întocmită, aranjată, completată și organizată de către beneficiar conform legislației în vigoare (Legea 10/1995 actualizată, HG273/1994, actualizat cu HG 343/2017, Normativ 130/1999).
- Nu există plan de situație post execuție. Se va realiza un Plan de Situație și un Relevu Subteran post execuție electronic în format .dwg.
- Există inventar, acesta trebuie defalcat pe obiecte și categorii de lucrări.

Pentru ca extinderea rețelei de canalizare menajeră, să poată fi exploatate corespunzător și în condiții de siguranță, este necesar a se rezolva toate neconformitățile constatate. După remedierea neconformităților menționate mai sus, avem rugămintea să ne comunicați pentru a se face reverificare. Protocolul de Predare – Primire poate fi semnat doar după rezolvarea neconformităților. După remedierea neconformităților este necesar emiterea unei hotărâri de consiliu local de concesionare a bunurilor aflate în domeniul public al UAT Curtici, conform anexelor cu mijloace fixe cu număr de inventar.

Cu stimă,



Întocmit: Direcția Tehnică – Birou Tehnic.

apacanal@caarad.ro

COMPANIA DE APA ARAD S.A.
INTRARE
DATA 29. DEC. 2022

From: Secretariat Primaria Curtici <secretariat@primariacurtici.ro>
Sent: Thursday, December 29, 2022 8:54 AM
To: apacanal@caarad.ro
Attachments: Compania de apa Arad.pdf; Compania de Apa Arad 1.pdf

Flavia Dodon - Primaria Orasului Curtici
0257 464 004

Handwritten notes and signatures:

- Initials "ND" with a checkmark above them.
- A large diagonal line.
- Signature "BMA" with a checkmark.
- Signature "ave" with a checkmark.



ROMANIA
JUDEȚUL ARAD
ORASUL CURTICI



315200 - Curtici str. Primăriei nr 47, jud. Arad, tel.0257/464004, fax 0257/464130
E-mail:secretariat@primariacurtici.ro

DISPOZIȚIA NR. 629 din data de 27.12.2022

**privind constituirea comisiei pentru predarea-primirea în concesiune la
Compania de Apă Arad S.A a bunurilor aferente investiției " Extindere rețea apă
-str.Mihai Viteazu,str.Vasile Alecsandri,str.Nicolae Filipescu,str.Moșilor "**
Primarul Orașului Curtici, județul Arad

Având în vedere:

-Raportul de specialitate nr.31150/20.12.2022 al d-nei consilier superior Vlaș Corina din cadrul
Compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului ;

-Hotărârea nr.262 din 22.12.2022 privind declararea de interes public local a bunurilor aferente
investiției: "**Extindere rețea apă -str.Mihai Viteazu,str.Vasile Alecsandri,str.Nicolae
Filipesu,str.Moșilor**" și darea lor în concesiune la Compania de Apă Arad S.A.;

-Prevederile art.155 alin.5, lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul prevederilor art.196 alin.1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

DISPUNE:

Art.1 Se constituie comisia pentru predarea-primirea în concesiune la Compania de
Apă Arad S.A a bunurilor aferente investiției: "**Extindere rețea apă -str.Mihai
Viteazu,str.Vasile Alecsandri,str.Nicolae Filipescu,str.Moșilor**" în următoarea
componență:

- Doba Ioan Daniel - Viceprimarul orașului Curtici
- Vlaș Corina - consilier superior
- Tăucean Manuela - consilier juridic
- Urs Liliana - consilier superior
- Borcea Liță - consilier

președinte
membru
membru
membru
membru

Art.2 Comisia va proceda la semnarea Protocolului de predare-primire cu Compania de Apă Arad
SA.

Art.3 Prezenta dispoziție se comunică cu: Instituția Prefectului-jud.Arad; Compania de Apă Arad
SA; fiecărui membru din componența comisiei și pe pagina de internet a primăriei oraș Curtici.

Primar,
Ban Ioan Bogdan

Contrasemnează Secretar General,
Nagy Ioan





ROMANIA
JUDEȚUL ARAD
ORASUL CURTICI



315200 - Curtici str. Primăriei nr 47, jud. Arad, tel.0257/464004, fax 0257/464130
E-mail:secretariat@primariacurtici.ro

DISPOZIȚIA NR. 630 din data de 27.12.2022

**privind constituirea comisiei pentru predarea-primirea în concesiune la
Compania de Apă Arad S.A a bunurilor aferente investiției " Extindere rețea de
canalizare – str.Nicolae Filipescu,str.Mihai Viteazu,str.Mitropolit Andrei
Șaguna,str.Cloșca,str.Vasile Goldiș "**

Primarul Orașului Curtici, județul Arad

Având în vedere:

-Raportul de specialitate nr.31151/20.12.2022 al d-nei consilier superior Vlaș Corina din cadrul Compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului ;

-Hotărârea nr.263 din 22.12.2022 privind declararea de interes public local a bunurilor aferente investiției: **" Extindere rețea de canalizare – str.Nicolae Filipescu,str.Mihai Viteazu,str.Mitropolit Andrei Șaguna,str.Cloșca,str.Vasile Goldiș "** și darea lor în concesiune la Compania de Apă Arad S.A.;

-Prevederile art.155 alin.5, lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul prevederilor art.196 alin.1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

DISPUNE:

Art.1 Se constituie comisia pentru predarea-primirea în concesiune la Compania de Apă Arad S.A a bunurilor aferente investiției : **" Extindere rețea de canalizare – str.Nicolae Filipescu,str.Mihai Viteazu,str.Mitropolit Andrei Șaguna,str.Cloșca,str.Vasile Goldiș "** în următoarea componență:

- Doba Ioan Daniel – Viceprimarul orașului Curtici	președinte
- Vlaș Corina – consilier superior	membru
- Tăucean Manuela – consilier juridic	membru
- Urs Liliana – consilier superior	membru
- Borcea Liță – consilier	membru

Art.2 Comisia va proceda la semnarea Protocolului de predare-primire cu Compania de Apa Arad SA.

Art.3 Prezenta dispoziție se comunică cu: Instituția Prefectului-jud.Arad; Compania de Apă Arad SA; fiecărui membru din componența comisiei și pe pagina de internet a primăriei oraș Curtici.

Primar,
Ban Ioan Bogdan



Contrasemnează Secretar General,
Nagy Ioan



ROMANIA
JUDEȚUL ARAD
ORASUL CURTICI



315200 - Curtici str. Primăriei nr 47, jud. Arad, tel.0257/464004, fax 0257/464130
E-mail:secretariat@primariacurtici.ro

DISPOZIȚIA NR. 629 din data de 27.12.2022

**privind constituirea comisiei pentru predarea-primirea în concesiune la
Compania de Apă Arad S.A a bunurilor aferente investiției " Extindere rețea apă
-str.Mihai Viteazu,str.Vasile Alecsandri,str.Nicolae Filipescu,str.Moșilor "**
Primarul Orașului Curtici, județul Arad

Având în vedere:

-Raportul de specialitate nr.31150/20.12.2022 al d-nei consilier superior Vlaș Corina din cadrul Compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului ;

-Hotărârea nr.262 din 22.12.2022 privind declararea de interes public local a bunurilor aferente investiției: "**Extindere rețea apă -str.Mihai Viteazu,str.Vasile Alecsandri,str.Nicolae Filipescu,str.Moșilor**" și darea lor în concesiune la Compania de Apă Arad S.A.;

-Prevederile art.155 alin.5, lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul prevederilor art.196 alin.1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

DISPUNE:

Art.1 Se constituie comisia pentru predarea-primirea în concesiune la Compania de Apă Arad S.A a bunurilor aferente investiției: "**Extindere rețea apă -str.Mihai Viteazu,str.Vasile Alecsandri,str.Nicolae Filipescu,str.Moșilor**" în următoarea componență:

- Doba Ioan Daniel - Viceprimarul orașului Curtici	președinte
- Vlaș Corina - consilier superior	membru
- Tăucean Manuela - consilier juridic	membru
- Urs Liliana - consilier superior	membru
- Borcea Liță - consilier	membru

Art.2 Comisia va proceda la semnarea Protocolului de predare-primire cu Compania de Apă Arad SA.

Art.3 Prezenta dispoziție se comunică cu: Instituția Prefectului-jud.Arad; Compania de Apă Arad SA; fiecărui membru din componența comisiei și pe pagina de internet a primăriei oraș Curtici.

Primar,
Ban Ioan Bogdan



Contrasemnează Secretar General,
Nagy Ioan



ROMANIA
JUDEȚUL ARAD
ORASUL CURTICI



315200 - Curtici str. Primăriei nr 47, jud. Arad, tel.0257/464004, fax 0257/464130
E-mail:secretariat@primariacurtici.ro

DISPOZIȚIA NR. 630 din data de 27.12.2022

**privind constituirea comisiei pentru predarea-primirea în concesiune la
Compania de Apă Arad S.A a bunurilor aferente investiției " Extindere rețea de
canalizare – str.Nicolae Filipescu,str.Mihai Viteazu,str.Mitropolit Andrei
Șaguna,str.Cloșca,str.Vasile Goldiș "**

Primarul Orașului Curtici, județul Arad

Având în vedere:

-Raportul de specialitate nr.31151/20.12.2022 al d-nei consilier superior Vlaș Corina din cadrul Compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului ;

-Hotărârea nr.263 din 22.12.2022 privind declararea de interes public local a bunurilor aferente investiției: **" Extindere rețea de canalizare – str.Nicolae Filipescu,str.Mihai Viteazu,str.Mitropolit Andrei Șaguna,str.Cloșca,str.Vasile Goldiș "** și darea lor în concesiune la Compania de Apă Arad S.A.;

-Prevederile art.155 alin.5, lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul prevederilor art.196 alin.1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

DISPUNE:

Art.1 Se constituie comisia pentru predarea-primirea în concesiune la Compania de Apă Arad S.A a bunurilor aferente investiției: : **" Extindere rețea de canalizare – str.Nicolae Filipescu,str.Mihai Viteazu,str.Mitropolit Andrei Șaguna,str.Cloșca,str.Vasile Goldiș "** în următoarea componență:

- Doba Ioan Daniel – Viceprimarul orașului Curtici	președinte
- Vlaș Corina – consilier superior	membru
- Tăucean Manuela – consilier juridic	membru
- Urs Liliana – consilier superior	membru
- Borcea Liță – consilier	membru

Art.2 Comisia va proceda la semnarea Protocolului de predare-primire cu Compania de Apa Arad SA.

Art.3 Prezenta dispoziție se comunică cu:Instituția Prefectului-jud.Arad;Compania de Apă Arad SA;fiecărui membru din componența comisiei și pe pagina de internet a primăriei oraș Curtici.

Primar,
Ban Ioan Bogdan



Contrasemnează Secretar General,
Nagy Ioan



17. Iulian
[Signature]



ROMANIA
JUDEȚUL ARAD
PRIMĂRIA ORAȘULUI CURTICI
15200, Curtici, str. Primăriei, nr. 47, jud. Arad,
tel. 0257/464004, fax, 0257/464130
E-mail: secretariat@primariacurtici.ro

Nr. înr. 32109 / 29.12.2022

13 Comandă înm
[Signature]

C Ă T R E,

COMPANIA DE APĂ ARAD SA,

X Bta A
[Signature]

Alăturat vă înaintăm **HOTĂRÂRIILE nr. 262 și 263** a Consiliului Local al orașului Curtici, emise în luna **DECEMBRIE 2022.**

SECRETAR GENERAL,

Nagy Ioan



[Signature]



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD

Consiliul Local al orașului Curtici

315200 - Curtici str. Primăriei nr 47, jud. Arad, tel.057/464004, fax 057/464130
E-mail:secretariat@primariacurtici.ro



HOTĂRÂREA nr. 262
din data de 22.12.2022

**Privind declararea de interes public local a bunurilor aferente investiției
"Extindere rețea apă-str.Mihai Viteazu,str.Vasile Alecsandri,str.Nicolae
Filipescu,str.Moșilor", oraș CURTICI județul Arad**

Consiliul Local Curtici, întrunit în ședință ordinară, din data de 22.12.2022.

Având în vedere :

- referatul de aprobare al Primarului orașului Curtici, nr.31149/20.12.2022;
- raportul de specialitate nr.31150/20.12.2022 al dnei consilier superior Vlaj Corina din cadrul Compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune Consiliului Local al orașului Curtici, **declararea de interes public local a bunurilor aferente investiției Extindere rețea apă-str.Mihai Viteazu,str.Vasile Alecsandri,str.Nicolae Filipescu,str.Moșilor", oraș CURTICI județul Arad;**
- avizul nr.31151/ 26 /20.12.2022 al Comisiei de specialitate pentru amenajarea teritoriului și urbanism, administrarea domeniului public și privat, gospodărie comunală, servicii, comerț,
- Contractul de delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.648/30.12.2009;
- Procesul-Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.18546/22.07.2022;
- **prevederile art.129 alin.(2) lit.d) și alin.(7) lit.n), art.286 alin.(4),art.303 alin.(1) , alin.(2) și alin.(5) , art.315 alin.(1), art.592 alin.(1) , Anexa nr.4 pct.4, din OUG nr.57/2019-Codul Administrativ;**
- prevederile Legii nr.51/08.03.2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;
- prevederile Legii nr.241/2006 privind serviciile de apă și canalizare;
- prevederile HG nr.548/1999, cu privire la aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei,orașelor,municipiilor și județelor;
- anexa nr.4-la HG nr.690bis/2002-inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Curtici;
- prevederile art.7, pct.1 alin.(1) din Contractul de Delegare a gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.648/30.12.2009;
- prevederile art.6 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- cu un număr de voturi 14, din care "pentru" 14, "împotrivă" —, "abțineri" —, din numărul total de 15 consilieri locali în funcție.





În temeiul art.129, alin.(2), lit.c), art.136 alin.(8), art.139 alin.(3) lit.g) și art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019-Codul Administrativ , Consiliul Local al orașului Curtici,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se completează inventarul bunurilor din domeniul public al orașului Curtici astfel cum a fost aprobat prin HCL nr.51/09.08.1999, Anexa 4 la HG nr.690bis/2002 inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Curtici, cu bunurile aferente investiției **"Extindere rețea apă-str.Mihai Viteazu,str.Vasile Alecsandri,str.Nicolae**

Anexa nr.9 la Ordinul M.D.L.P.A nr.25 din 14 ianuarie 2021

Cartuş cu proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii consiliului local

HCL nr. 262 / 22.12.2022 Proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii Consiliului Local al oraşului CURTICI			
Nr. crt.	Operaţiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0	1	2	3
1	Adoptarea hotărârii ¹⁾	22.12.2022	
2	Comunicarea către primarul oraşului ²⁾	23.12.2022	
3	Comunicarea către Prefectul Judeţului ³⁾	06.01.2023	
4	Aducerea la cunostinţă publică ⁴⁺⁵⁾ cf.art.33 alin.(1) lit.a) din Ordinul 25/2021, https://primariacurtici.ro/monitorul-oficial-local/	06.01.2023	
5	Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual ⁴⁺⁵⁾		
6	Hotărârea devine obligatorie ⁶⁾ sau produce efecte juridice ⁷⁾ după caz	29.12.22	
Extrase din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare: ^1) Art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz. (2) Prin excepţie de la prevederile alin.(1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. dd), de două treimi din numărul consilierilor locali în funcţie.” ^2) Art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.” ^3) Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării ... ^4) Art. 197 alin. (4): „Hotărârile ... se aduc la cunoştinţă publică şi se comunică, în condiţiile legii, prin grija secretarului general al comunei.” ^5) Art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor ... cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.” ^6) Art. 198 alin. (1): „Hotărârile ... cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoştinţă publică.” ^7) Art. 199 alin. (2): „Hotărârile ... cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.”			

Anexa 1 la HCE 262/ 22.12.2022

REȚEA STRADALĂ DE APĂ PE RAZA ORAȘULUI CURTICI
la investiția: " Extindere rețea apă - str.Mihai Viteazu, str. Vasile Alecsandri, str. Nicolae Filipescu, str. Moșilor "

Nr crt	Numar inventar	Denumire mijloc fix	Cod clasific are	Caracteristici/Elemente de identificare	Lungime (m)	Anul PIF	Valoare inventar
1	1300039	Rețea apă str. Vasile Alecsandri	1,8,6	Rețea de distribuție apă, teava PE100 SDR17 PN10 D110	218	2022	60995.258
2	1300040	Rețea apă str. Mihai Viteazu	1,8,6	Rețea de distribuție apă, teava PE100 SDR17 PN10 D110	256	2022	99785.772
3	1300041	Rețea apă str. Filipescu	1,8,6	Rețea de distribuție apă, teava PE100 SDR17 PN10 D110	81	2022	31983.548
4	1300042	Rețea apă str. Moșilor	1,8,6	Rețea de distribuție apă, teava PE100 SDR17 PN10 D110	250	2022	94036.215
	Total				805		286800.79

PRIMĂRIA ORAȘ CURTICI

Anexa 2 la HCL 2021/22.12.2022

la investiția: "Extindere rețea apă - str. Mihai Viteazu, str. Vasile Alecsandri, str. Nicolae Filipescu, str. Motilor"

Nr crt	Numar inventar	Strada	Proprietar	Număr adresă	Denumire mijloc fix	Cod clasif.	Caracteristici/Elemente de identificare	Tip material	Φ mm	Buc	Lungime brans.	Anul PIF	Valoare inventar
1	1300043	Vasile Alecsandri	BARBU CORNEL	18	Branșament, Teavă PEID PE100 SDR26 PN6 D32	1,8,6,2	Teavă PEID D 32 mm/Cămin apometru echipat complet	PEID	32	1	5.00	2022	3746.438
2	1300044	Vasile Alecsandri	BUD VASILE	20	Branșament, Teavă PEID PE100 SDR26 PN6 D32	1,8,6,2	Teavă PEID D 32 mm/Cămin apometru echipat complet	PEID	32	1	6.00	2022	3810.751
3	1300045	Mihai Viteazu	BOHORAS MARIETA	1	Branșament, Teavă PEID PE100 SDR26 PN6 D32	1,8,6,2	Teavă PEID D 32 mm/Cămin apometru echipat complet	PEID	32	1	7.00	2022	3875.064
4	1300046	Mihai Viteazu	LUCACI DORINA CAMELIA	3	Branșament, Teavă PEID PE100 SDR26 PN6 D32	1,8,6,2	Teavă PEID D 32 mm/Cămin apometru echipat complet	PEID	32	1	8.00	2022	3939.377
5	1300047	Mihai Viteazu	BODESCU SORINA LUCIA	5	Branșament, Teavă PEID PE100 SDR26 PN6 D32	1,8,6,2	Teavă PEID D 32 mm/Cămin apometru echipat complet	PEID	32	1	9.00	2022	4003.690
6	1300048	Mihai Viteazu	SERB IOAN EUGEN	6	Branșament, Teavă PEID PE100 SDR26 PN6 D32	1,8,6,2	Teavă PEID D 32 mm/Cămin apometru echipat complet	PEID	32	1	8.00	2022	3939.377
7	1300049	Mihai Viteazu	SUMANDAN LILIANA	8	Branșament, Teavă PEID PE100 SDR26 PN6 D32	1,8,6,2	Teavă PEID D 32 mm/Cămin apometru echipat complet	PEID	32	1	10.00	2022	4068.003
8	1300050	Mihai Viteazu	COCIOTA SINZIANA	17	Branșament, Teavă PEID PE100 SDR26 PN6 D32	1,8,6,2	Teavă PEID D 32 mm/Cămin apometru echipat complet	PEID	32	1	8.00	2022	3939.377
9	1300051	Filipescu		44	Branșament, Teavă PEID PE100 SDR26 PN6 D32	1,8,6,2	Teavă PEID D 32 mm/Cămin apometru echipat complet	PEID	32	1	2.00	2022	3553.509
10	1300052	Filipescu	GALIS FLORICA	42A	Branșament, Teavă PEID PE100 SDR26 PN6 D32	1,8,6,2	Teavă PEID D 32 mm/Cămin apometru echipat complet	PEID	32	1	4.00	2022	3682.125
11	1300053	Motilor	CORBEI AUGUSTIN IOAN	15TG	Branșament, Teavă PEID PE100 SDR26 PN6 D32	1,8,6,2	Teavă PEID D 32 mm/Cămin apometru echipat complet	PEID	32	1	5.00	2022	3746.438

12	1300054	Motilor	PUPIN ADRIAN	2STG	Bransament, Teavă PEID PE100 SDR26 PN6 D32	1,8,6,2	Teavă PEID D 32 mm/Cămin apometru echipat complet	PEID	32	1	3.00	2022	3617.813
13	1300055	Motilor		3STG	Bransament, Teavă PEID PE100 SDR26 PN6 D32	1,8,6,2	Teavă PEID D 32 mm/Cămin apometru echipat complet	PEID	32	1	3.00	2022	3617.813
14	1300056	Motilor		4STG	Bransament, Teavă PEID PE100 SDR26 PN6 D32	1,8,6,2	Teavă PEID D 32 mm/Cămin apometru echipat complet	PEID	32	1	8.00	2022	3939.377
15	1300057	Motilor		5STG	Bransament, Teavă PEID PE100 SDR26 PN6 D32	1,8,6,2	Teavă PEID D 32 mm/Cămin apometru echipat complet	PEID	32	1	4.00	2022	3682.125
16	1300058	Motilor	DELIU IOAN	6STG	Bransament, Teavă PEID PE100 SDR26 PN6 D32	1,8,6,2	Teavă PEID D 32 mm/Cămin apometru echipat complet	PEID	32	1	5.00	2022	3746.438
17	1300059	Motilor		1DR	Bransament, Teavă PEID PE100 SDR26 PN6 D32	1,8,6,2	Teavă PEID D 32 mm/Cămin apometru echipat complet	PEID	32	1	10.00	2022	4068.003
18	1300060	Motilor		2DR	Bransament, Teavă PEID PE100 SDR26 PN6 D32	1,8,6,2	Teavă PEID D 32 mm/Cămin apometru echipat complet	PEID	32	1	8.00	2022	3939.377
19	1300061	Motilor		3DR	Bransament, Teavă PEID PE100 SDR26 PN6 D32	1,8,6,2	Teavă PEID D 32 mm/Cămin apometru echipat complet	PEID	32	1	9.00	2022	4003.690
20	1300062	Motilor		4DR	Bransament, Teavă PEID PE100 SDR26 PN6 D32	1,8,6,2	Teavă PEID D 32 mm/Cămin apometru echipat complet	PEID	32	1	10.00	2022	4068.003
21	1300063	Motilor		5DR	Bransament, Teavă PEID PE100 SDR26 PN6 D32	1,8,6,2	Teavă PEID D 32 mm/Cămin apometru echipat complet	PEID	32	1	12.00	2022	4196.629
22	1300064	Motilor		6DR	Bransament, Teavă PEID PE100 SDR26 PN6 D32	1,8,6,2	Teavă PEID D 32 mm/Cămin apometru echipat complet	PEID	32	1	11.00	2022	4132.316
23	1300065	Motilor		7DR	Bransament, Teavă PEID PE100 SDR26 PN6 D32	1,8,6,2	Teavă PEID D 32 mm/Cămin apometru echipat complet	PEID	32	1	9.00	2022	4003.690
	TOTAL										164.00		89319.423



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
Consiliul Local al orașului Curtici

315200 - Curtici str. Primăriei nr 47, jud. Arad, tel.057/464004, fax 057/464130
E-mail:secretariat@primariacurtici.ro



HOTĂRÂREA nr. 263
din data de 22.12.2022

Privind declararea de interes public local a bunurilor aferente investiției "Extindere rețea de canalizare-str.Nicolae Filipescu,str.Mihai Viteazu,str.Mitropolit Andrei Șaguna,str.Cloșca,str.Vasile Goldiș", oraș CURTICI județul Arad

Consiliul Local Curtici, întrunit în ședință ordinară, din data de 22.12.2022.

Având în vedere :

- referatul de aprobare al Primarului orașului Curtici, nr.31173/20.12.2022;
- raportul de specialitate nr.31174/20.12.2022 al dnei consilier superior Vlaj Corina din cadrul Compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune Consiliului Local al orașului Curtici, **declararea de interes public local a bunurilor aferente investiției "Extindere rețea de canalizare-str.Nicolae Filipescu,str.Mihai Viteazu,str.Mitropolit Andrei Șaguna,str.Cloșca,str.Vasile Goldiș", oraș CURTICI județul Arad;**
- avizul nr.31182/ 69 /20.12.2022 al Comisiei de specialitate pentru amenajarea teritoriului și urbanism, administrarea domeniului public și privat, gospodărie comunală, servicii, comerț,
- Contractul de delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.648/30.12.2009;
- Procesul-Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.29936/06.12.2022;
- **prevederile art.129 alin.(2) lit.d) și alin.(7) lit.n), art.286 alin.(4),art.303 alin.(1) , alin.(2) și alin.(5) , art.315 alin.(1), art.592 alin.(1) , Anexa nr.4 pct.4, din OUG nr.57/2019-Codul Administrativ;**
- prevederile Legii nr.51/08.03.2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;
- prevederile Legii nr.241/2006 privind serviciile de apă și canalizare;
- prevederile HG nr.548/1999, cu privire la aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei,orașelor,municipiilor și județelor;
- anexa nr.4-la HG nr.690bis/2002-inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Curtici;
- prevederile art.7, pct.1 alin.(1) din Contractul de Delegare a gestiunii. Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.648/30.12.2009;
- prevederile art.6 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- cu un număr de voturi 14, din care "pentru" 14, "împotriva" —, "abțineri" —, din numărul total de 15 consilieri locali în funcție.




În temeiul art.129, alin.(2), lit.c), art.136 alin.(8), art.139 alin.(3) lit.g) și art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019-Codul Administrativ , Consiliul Local al orașului Curtici,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se completează inventarul bunurilor din domeniul public al orașului Curtici astfel cum a fost aprobat prin HCL nr.51/09.08.1999, Anexa 4 la HG nr.690bis/2002 inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Curtici; cu bunurile aferente investiției **"Extindere rețea de canalizare- str.Nicolae Filipescu,str.Mihai Viteazu,str.Mitropolit**

Anexa nr.9 la Ordinul M.D.L.P.A nr.25 din 14 ianuarie 2021

Cartuş cu proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii consiliului local

HCL nr. 263 / 22.12.2022 Proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii Consiliului Local al oraşului CURTICI			
Nr. crt.	Operaţiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0	1	2	3
1	Adoptarea hotărârii ¹⁾	22.12.2022	
2	Comunicarea către primarul oraşului ²⁾	23.12.2022	
3	Comunicarea către Prefectul Judeţului ³⁾	06.01.2023	
4	Aducerea la cunoştinţă publică ⁴⁺⁵⁾ cf.art.33 alin.(1) lit.a) din Ordinul 25/2021, https://primariacurtici.ro/monitorul-oficial-local/	06.01.2023	
5	Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual ⁴⁺⁵⁾		
6	Hotărârea devine obligatorie ⁶⁾ sau produce efecte juridice ⁷⁾ după caz	29.12.22	
Extrase din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare: ^1) Art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz. (2) Prin excepţie de la prevederile alin.(1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. dd), de două treimi din numărul consilierilor locali în funcţie.” ^2) Art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.” ^3) Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării ... ^4) Art. 197 alin. (4): „Hotărârile ... se aduc la cunoştinţa publică şi se comunică, în condiţiile legii, prin grija secretarului general al comunei.” ^5) Art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor ... cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.” ^6) Art. 198 alin. (1): „Hotărârile ... cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoştinţa publică.” ^7) Art. 199 alin. (2): „Hotărârile ... cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.”			

Anexa 1 la HCL...../22.12.2022

REȚEA STRADALĂ DE CANALIZARE PE RAZA ORĂȘULUI CURTICI
la investiția: " Extindere rețea de canalizare pe raza orașului Curtici"

Nr crt	Numar inventar	Denumire mijloc fix	Cod clasificare	Caracteristici/Elemente de identificare	Lungime (ml)	Anul PIF	Valoare inventar	Caminte retea
1		Rețea canal str. Filipescu	1,8,6	Rețea de canalizare, teava PVC SN8 D250	87	2022		3
2		Rețea canal str. Mihai Viteazu	1,8,6	Rețea de canalizare, teava PVC SN8 D250	146	2022		5
3		Rețea canal str. Mihai Viteazu	1,8,6	Rețea de canalizare, teava PVC SN8 D250	105	2022		4
4		Rețea canal str. Mihai Viteazu	1,8,6	Rețea de canalizare, teava PVC SN8 D250	109	2022		4
5		Rețea canal str. Mihai Viteazu	1,8,6	Rețea de canalizare, teava PVC SN8 D250	68	2022		2
6		Rețea canal str. Mitr. Andrei Saguna	1,8,6	Rețea de canalizare, teava PVC SN8 D250	122	2022		4
7		Rețea canal str. Vasile Goldis	1,8,6	Rețea de canalizare, teava PVC SN8 D250	172	2022		6
8		Rețea canal str. Vasile Goldis	1,8,6	Rețea de canalizare, teava PVC SN8 D250	93	2022		3
9		Rețea canal str. Vasile Goldis	1,8,6	Rețea de canalizare, teava PVC SN8 D250	144	2022		5
10		Rețea canal str. Closca	1,8,6	Rețea de canalizare, teava PVC SN8 D250	75	2022		2
TOTAL					1121			36

PRIMĂRIA CURTICI

Anexa 2 la HCL...../22.12.2022

Investiția: "Extindere rețea canalizare pe raza orașului Curtici"

Nr crt	Numar inventar	Strada	Proprietar	Număr adresă	Denumire mijloc fix	Cod clasif.	Caracteristici/Elemente de identificare	Tip material	Ø mm	Buc	Lungime brans.	Anul PIF	Valoare inventar
1		Filipescu			Racord, Teavă PVC SN4 D160	1,8,6,2	Teavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	7,00	2022	
2		Filipescu			Racord, Teavă PVC SN4 D160	1,8,6,2	Teavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	9,00	2022	
3		Mihai Viteazu			Racord, Teavă PVC SN4 D160	1,8,6,2	Teavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	8,00	2022	
4		Mihai Viteazu			Racord, Teavă PVC SN4 D160	1,8,6,2	Teavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	8,00	2022	
5		Mihai Viteazu			Racord, Teavă PVC SN4 D160	1,8,6,2	Teavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	7,00	2022	
6		Mihai Viteazu			Racord, Teavă PVC SN4 D160	1,8,6,2	Teavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	8,00	2022	
7		Mihai Viteazu			Racord, Teavă PVC SN4 D160	1,8,6,2	Teavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	7,00	2022	
8		Mihai Viteazu			Racord, Teavă PVC SN4 D160	1,8,6,2	Teavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	8,00	2022	

9	Mihai Viteazu			Racord ,Țeavă PVC SN4 D160	1,8,6,2	Țeavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	7,00	2022	
10	Mihai Viteazu			Racord ,Țeavă PVC SN4 D160	1,8,6,2	Țeavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	7,00	2022	
11	Mihai Viteazu			Racord ,Țeavă PVC SN4 D160	1,8,6,2	Țeavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	9,00	2022	
12	Mihai Viteazu			Racord ,Țeavă PVC SN4 D160	1,8,6,2	Țeavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	10,00	2022	
13	Mihai Viteazu			Racord ,Țeavă PVC SN4 D160	1,8,6,2	Țeavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	7,00	2022	
14	Mihai Viteazu			Racord ,Țeavă PVC SN4 D160	1,8,6,2	Țeavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	9,00	2022	
15	Mihai Viteazu			Racord ,Țeavă PVC SN4 D160	1,8,6,2	Țeavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	9,00	2022	
16	Mitr. Andrei Saguna			Racord ,Țeavă PVC SN4 D160	1,8,6,2	Țeavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	9,00	2022	
17	Mitr. Andrei Saguna			Racord ,Țeavă PVC SN4 D160	1,8,6,2	Țeavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	11,00	2022	
18	Mitr. Andrei Saguna			Racord ,Țeavă PVC SN4 D160	1,8,6,2	Țeavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	8,00	2022	
19	Mitr. Andrei Saguna			Racord ,Țeavă PVC SN4 D160	1,8,6,2	Țeavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	12,00	2022	
20	Mitr. Andrei Saguna			Racord ,Țeavă PVC SN4 D160	1,8,6,2	Țeavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	10,00	2022	
21	Mitr. Andrei Saguna			Racord ,Țeavă PVC SN4 D160	1,8,6,2	Țeavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	8,00	2022	

22		Mitr. Andrei Saguna			Racord ,Țeavă PVC SN4 D160	1,8,6,2	Țeavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	22,00	2022	
23		Vasile Goldis			Racord ,Țeavă PVC SN4 D160	1,8,6,2	Țeavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	7,00	2022	
24		Vasile Goldis			Racord ,Țeavă PVC SN4 D160	1,8,6,2	Țeavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	4,00	2022	
25		Vasile Goldis			Racord ,Țeavă PVC SN4 D160	1,8,6,2	Țeavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	6,00	2022	
26		Vasile Goldis			Racord ,Țeavă PVC SN4 D160	1,8,6,2	Țeavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	5,00	2022	
27		Vasile Goldis			Racord ,Țeavă PVC SN4 D160	1,8,6,2	Țeavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	5,00	2022	
28		Vasile Goldis			Racord ,Țeavă PVC SN4 D160	1,8,6,2	Țeavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	5,00	2022	
29		Vasile Goldis			Racord ,Țeavă PVC SN4 D160	1,8,6,2	Țeavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	5,00	2022	
30		Vasile Goldis			Racord ,Țeavă PVC SN4 D160	1,8,6,2	Țeavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	5,00	2022	
31		Vasile Goldis			Racord ,Țeavă PVC SN4 D160	1,8,6,2	Țeavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	7,00	2022	
32		Vasile Goldis			Racord ,Țeavă PVC SN4 D160	1,8,6,2	Țeavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	8,00	2022	
33		Vasile Goldis			Racord ,Țeavă PVC SN4 D160	1,8,6,2	Țeavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	7,00	2022	
34		Vasile Goldis			Racord ,Țeavă PVC SN4 D160	1,8,6,2	Țeavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	4,00	2022	

35	Vasile Goldis			Racord, Teavă PVC SN4 D160	1,8,6,2	Teavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	5,00	2022	
36	Vasile Goldis			Racord, Teavă PVC SN4 D160	1,8,6,2	Teavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	5,00	2022	
37	Vasile Goldis			Racord, Teavă PVC SN4 D160	1,8,6,2	Teavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	5,00	2022	
38	Vasile Goldis			Racord, Teavă PVC SN4 D160	1,8,6,2	Teavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	6,00	2022	
39	Vasile Goldis			Racord, Teavă PVC SN4 D160	1,8,6,2	Teavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	6,00	2022	
40	Vasile Goldis			Racord, Teavă PVC SN4 D160	1,8,6,2	Teavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	7,00	2022	
41	Vasile Goldis			Racord, Teavă PVC SN4 D160	1,8,6,2	Teavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	6,00	2022	
42	Vasile Goldis			Racord, Teavă PVC SN4 D160	1,8,6,2	Teavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	6,00	2022	
43	Vasile Goldis			Racord, Teavă PVC SN4 D160	1,8,6,2	Teavă PVC D 160 mm/Cămin racord PVC 315	PVC	160	1	6,00	2022	